

高梁認定こども園（仮称）建設工事に係る地元説明会 次第

日 時：令和6年9月12日（木）18：30～

場 所：高梁総合文化会館 2階レクチャールーム

1 開 会

2 あいさつ

3 高梁認定こども園（仮称）建設工事の工期延長について

4 質 疑

5 閉 会

市・工事関係出席者名簿

種別		所 属	氏 名	備 考
市 関 係	高 梁 市	教育総務課	藤井 聡美	課長
			羽井佐 彰	課長補佐
			藤澤 知道	主事
		建築営繕室	大福 範義	土木部参与 (兼) 室長
			田邊 力	技師
		建設課	森崎 孝志	課長代理
			藤森 大資	係長
工 事 関 係	監 理	(株)アルキメディア設計研究所	高橋 潤	
	建 築	中村建設 (株)	佐竹 英二	
			赤迫 耕造	
			大原 基規	

高梁認定こども園（仮称）建設工事の工期延長について

工期の延長について

<主な理由>

- ・雨天により土工事に時間を要した
- ・計画に沿った資材搬入ができなくなった
- ・人員確保が困難となっている



<工期の延長>

令和5年12月21日～令和7年7月31日（延長前：～令和7年2月28日）

<状況写真>



■ 工事工程計画

■ : 前回資料 ■ : 実績・見込

工期：令和5年12月21日～令和7年2月28日（変更後：～令和7年7月31日）

年 度		R 5年度			R 6年度												R 7年度											
高梁認定こども園（仮称） 建設工事		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月						
		10/20/31	10/20/29	10/20/31	10/20/30	10/20/31	10/20/30	10/20/31	10/20/31	10/20/30	10/20/31	10/20/30	10/20/31	10/20/31	10/20/28	10/20/31	10/20/30	10/20/31	10/20/30	10/20/31	10/20/31	10/20/30						
建築工事	仮設工																											
	地業工																											
	基礎工																											
	躯体工（1階）																											
	躯体工（2階）																											
	躯体工（3階）																											
	屋根他																											
	屋上・外部																											
	内装工（1階）																											
	内装工（2階）																											
	EVI																											
	外構工																											
	検査																											
その他	外構工（別発注分）																											
	園の運営																											

準備

供用開始

こども園開園（2園体制）

供用開始

準備
供用開始

こども園開園（2園体制）

供用開始