

(様式1)

高市教総第 226 号

令和 4年 6月21日

文部科学大臣 殿

高梁市長 近 藤 隆 則 印

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

高梁市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和2年度～令和4年度（3年間）

（担当）

高梁市教育委員会教育総務課

住所：岡山県高梁市松原通2043

電話：0866-21-1500

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和4年6月 評価結果を決定

(2) 評価の方法

教育委員会の事務に関する点検評価をふまえ、教育総務課内において事後評価を実施し、結果を市ホームページへ掲載し公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は、おおむね達成できた。
市内の小学校3校と中学校2校の特別教室に冷房設備を設置し、コロナウィルス感染症予防対策及び猛暑対策として多大な効果を得ることができた。
川上小学校屋内運動場の改修を行い、児童の学習環境を改善し安全性を確保した。避難所としての機能向上を図ることができた。
川面小学校の非構造部材の落下防止を行い、児童等を事故等から防ぎ、防災機能を強化した。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

川上小学校の屋内運動場は建築から37年が経過し老朽化が著しい状態であったが、児童の学習環境を改善し、安全性を確保するため大規模改造(老朽)事業を実施した。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

川面小学校の非構造部材の落下防止対策を行い、児童等を事故から防ぎ、防災機能の強化を図った。
成羽小学校において、児童等の応急避難場所としての機能向上はもとより、地域住民の避難所として必要となる屋外トイレ、備蓄倉庫等の屋外防災施設を整備した。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

宇治小学校等の特別教室へエアコンを設置することにより、児童の快適な学習環境を確保することができた。今回の整備により、市内小学校3校、中学校2校の特別教室へのエアコン整備を行った。
津川小学校の特別教室へのエアコン設置は延期になり、次期整備計画において実施予定。
川面小学校の特別教室へのエアコン設置も延期になり、令和5年度以降の事業実施に向けて、新たな計画を検討する予定。
老朽化した学校トイレを洋式化・乾式化し、衛生環境を改善することにより、コロナの感染リスクを低減させ、学校でのクラスター感染等の発生を防止するため、中学校1校のトイレを改修した。
落合小学校のトイレ改修は延期になり、次期整備計画において実施予定。
成羽小学校のトイレ改修も延期になり、令和5年度以降の事業実施に向けて、新たな計画を検討する予定。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

--

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
川上小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	屋	RS	R2.7～R2.11	R2.11.20		
川面小学校	(2)	35	防災機能強化	校	-	R2.6～R2.10	R2.10.30		
成羽小学校	(2)	35	防災機能強化	校	-	R3.11～R4.3	R4.3.30		
落合小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.10～R3.1	R3.1.29		
川上小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.10～R3.1	R3.1.29		
高梁東中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.10～R3.1	R3.1.29		
成羽中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.10～R3.1	R3.1.29		
宇治小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.6～R3.9	R3.9.10		
津川小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R4.6～R4.9	未完了	次期整備計画において実施予定	
川面小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	-	未完了	新たな計画を検討する予定	
高梁東中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R3.6～R3.9	R3.9.10		
落合小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.6～R4.9	未完了	次期整備計画において実施予定	
成羽小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	-	未完了	新たな計画を検討する予定	
成羽小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	-	未完了	新たな計画を検討する予定	