

高市デ第162号
令和6年5月21日

総務大臣 松本 剛明 殿

高梁市長 近藤 隆則
(公印省略)

事後評価報告書（中間評価）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

1. 事業概要

- (1) 工事完了日 : 令和4年3月22日
(2) サービス開始日 : 令和3年12月7日

2. 目標達成状況（累計）

指 標	目 標 (目標年度)	(実績値/目標値)			
		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
家庭用 Wi-fi の設置数	339 世帯 (令和4年度)	288/230	408/329	434/339	-/-

(参考)

提供可能回線数	利用回線数			
	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
1,074回線	288回線	408回線	434回線	-回線

3. 目標達成に向けて実施した取組

安定した超高速通信による、自治体業務（オンライン研修やWEB会議など）のテレワーク推進やオンライン授業での学習に使用するために家庭内Wi-Fi無線局の開設（インターネット契約者には、全世帯Wi-Fi機能付きルータを配布）を推進した。

また、スマートフォンやタブレット機器でのオンライン手続業務を増やし、無線ネットワークを活用した快適な暮らしを実現のために当該無線局が活用できることを推進している。

なお、不在者についても、複数回の確認等により設置工事の調整を実施し、早期完了に努めた。

4. 評価

家庭用Wi-Fiの設置数

テレワークやオンライン事業の推進により、令和4年度までの目標数329世帯に対し408世帯の開設を実施し目標を達成した。更に令和5年度末で434世帯の設置が完了した。

利用回線数

中間評価時点で434回線であり、順調に推移している。

5. 課題への対応策（中間評価のみ）

引き続き、家庭用Wi-Fiの設置数及び利用回線数の増加に努める。