

変更契約締結状況

※予定価格が130万円を超える建設工事並びに建設コンサルタント等業務
 ※工事(委託)概要、工事(委託)期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

(令和5年6月変更契約締結分)

契約締結日	工事(委託)番号	工 事 (委 託) 名	工事(委託)場所	業 種 名	工 事 (委 託) 概 要	工事(委託)期間	契 約 金 額 (消 費 税 込)	変 更 契 約 の 理 由	受 注 業 者	担 当 課
令和5年6月2日	緊湊深測一2	令和4年度 緊急浚渫推進事業 秋町残土処理場(進入路) 構造物設計業務委託	高梁市高倉町田井 地内	道路土木関係建設 コンサルタント業務	構造物設計業務 大型ブロック N=1箇所	令和5年3月2日 ～ 令和5年7月31日	5,258,000円	河川浚渫土受入れ計画に基づき、残土 処理場進入路の道路設計変更を行った ため。	株式会社 アークコン サルタント 高梁支店	建設課
令和5年6月8日	高緊自一3	令和4年度 緊急自然災害防止対策事業 市道市場井谷線 災害防除工事	高梁市 落合町阿 部 地内	土木一式工事	災害防除工事 延長 L=14.5m 張りコンクリート V=35.7m3	令和4年12月26日 ～ 令和5年6月30日	4,873,000円	現地精査の結果、諸数量を変更したた め。	有限会社 三宅工務 店	建設課
令和5年6月15日	令和3年災第38 号	令和4年度 過年公共土木災害復旧事業 市道横松谷線道路災害復旧工事	高梁市川上町高山 市 地内	土木一式工事	復旧延長 L=6.0m 幅員 W=4.20～3.80m コンクリートブロック積工(裏Co有) A=11m2 コンクリートブロック積工(裏Co無) A=17m2 小口止コンクリート N=1箇所	令和4年10月24日 ～ 令和5年6月30日	7,810,000円	掘削段階から十分な強度の岩盤が存在 したため、ブロック積工の形状を変更した ため。	株式会社 大塚組	西部土木事務所
令和5年6月15日	西単河川一1	令和4年度 緊急浚渫推進事業 普通河川一門谷川浚渫工事	高梁市 川上町領 家 地内	土木一式工事	施工延長 L=72.0m 掘削工 V=8m3 大型フリューム設置(800×800) L=80.0m 暗渠排水管据付(φ150) L=80.0m	令和4年11月17日 ～ 令和5年6月30日	9,119,000円	残土処理場内の大型側溝延長増及び 湧水処理のため暗渠排水管を追加施工 したため。	株式会社 大塚組	西部土木事務所
令和5年6月19日		令和4年度 岡山自動車道付加車線設置推進 事業 岡山自動車道本線外盛土(大塚地区そ の4)工事	高梁市有漢町有漢 地内	土木一式工事	盛土工 V=64398m3 発生土受入(整地) V=98476m3 (搬入土 V=81301m3) (場内運搬 V=5120m3) 角フリューム側溝 L=641.9m アスファルト舗装(管理用通路) A=1264m2	令和4年6月2日 ～ 令和5年6月30日	76,318,000円	岡山自動車道付加車線設置工事に伴う 発生土の搬出計画に変更が生じ、NEX CO等との協議・調整により、本盛土場へ の搬入期間が延長となったことによる、 盛土、交通誘導警備員、防塵対策(散 水)を増やしたため。	株式会社 備北産業	有漢地域局
令和5年6月21日		令和4年度 都市構造再編集中支援事業 市道高梁こども園線 測量設計業務委託	高梁市 原田北町 地内	道路土木関係建設 コンサルタント業務	測量設計業務 路線測量 L=0.32km 用地測量 A=1.013万m2 道路詳細設計 N=1式 平面交差点詳細設計 N=1箇所	令和4年4月22日 ～ 令和5年6月30日	23,111,000円	現地精査により、諸数量を変更したた め。	株式会社 シーエート ラスト	建設課
令和5年6月26日	高緊自一4	令和4年度 緊急自然災害防止対策事業 市道古川家地花田線 災害防除工事	高梁市 川面町 地内	土木一式工事	災害防除工事 延長 L=668.3m 幅員 W=5.0m 張りコンクリート A=506m2	令和5年2月3日 ～ 令和5年6月30日	6,578,000円	現地精査の結果、諸数量を変更したた め。	株式会社 小野	建設課
令和5年6月26日		令和4年度 社会資本整備総合交付金事業 市道吹屋線道路舗装工事	高梁市 成羽町吹 屋 地内	舗装工事	施工延長 L=272.8m 幅員 W=4.5m 路面切削工 A=1,191m2 表層(t=5cm)A=1,312m2	令和4年12月1日 ～ 令和5年6月30日	32,846,000円	地元団体と協議により、舗装工法をカ ラー舗装から薄層舗装に工法変更をし たため。	株式会社 佐野組	西部土木事務所
令和5年6月27日	西緊自災一1	令和4年度 緊急自然災害防止対策事業 市道下原堤防線・古町堤防線道路舗装工事	高梁市成羽町下原 ほか 地内	舗装工事	【市道下原堤防線】 L=306.5m、W=4.7m～6.6m 舗装工 A=1,437㎡ 【市道古町堤防線】 L=198.0m、W=4.3m～4.6m 舗装工 A=911㎡	～ 令和5年6月30日	14,993,000円	現場精査の結果、数量の増減があつた ため。	株式会社 佐野組	西部土木事務所
令和5年6月28日	西緊自災測一 1	令和4年度 緊急自然災害防止対策事業 市道牧谷野田上線設計業務委託	高梁市 川上町七 地 地内	地質土木関係建設 コンサルタント業務	実施延長 L=70.0m 設計業務 一式 地質調査業務 ボーリング調査 N=2箇所	令和4年11月28日 ～ 令和5年7月31日	8,074,000円	機械ボーリング及び標準貫入試験の数 量を実施数量に変更したため。	株式会社 ウエスコ 岡山支社	西部土木事務所
令和5年6月29日		令和4年度(繰越明許)新消防庁舎整備事 業 家屋調査(事前)業務委託	高梁市川端町及び 内山下 地内	物件補償関係コン サルタント業務	非木造6棟、木造3棟の家屋調査及び工作物 調査	令和5年5月24日 ～ 令和5年7月31日	6,028,000円	調査対象の区分及び規模が変更になつ たため。	有限会社 タニムラ	消防総務課