

変更契約締結状況

※予定価格が130万円を超える建設工事並びに建設コンサルタント等業務
 ※工事(委託)概要、工事(委託)期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

(令和6年6月変更契約締結分)

契約締結日	工事(委託)名	工事(委託)概要	工事(委託)期間 変更前	工事(委託)期間 変更後	当初契約金額 (消費税込)	変更前金額 (消費税込)	変更額 (消費税込)	变更后契約金額 (消費税込)	変更契約の理由	受注業者	担当課
令和6年6月14日	令和5年度 林地災害防止事業 林災-1 勘場地区林地災害防止工事	施工延長 L=30.0m 簡易吹付法砕工(ソイルクリート工) A=680m ² モルタル吹付工 A=380m ²	令和5年11月6日 ～ 令和6年3月29日	令和5年11月6日 ～ 令和6年6月28日	24,145,000円	24,145,000円	2,101,000円	26,246,000円	法面全体に岩が露呈し、亀裂等も多く風化が進んでおり、落石等の危険があるため砕内吹付をモルタル吹付に変更したため。	佐藤建設工業株式会社	農林課
令和6年6月25日	令和5年度 社会資本総合整備事業 市道横部線 法面修繕工事	法面修繕工事 延長 L=47.9m 補強盛土工 A=341m ² 舗装工 A=199m ²	令和5年9月15日 ～ 令和6年3月29日	令和5年9月15日 ～ 令和6年6月28日	38,720,000円	38,720,000円	11,561,000円	50,281,000円	特記仕様書に基づき、伐採費を変更したため。	有限会社 千崎建設	建設課
令和6年6月13日	令和5年度 (繰越明許)交通安全対策事業 市道幡見今津線(1工区)道路改良工事	施工延長 L=500.0m 樹脂系すべり止め舗装工(グリーンベルト) A=285m ²	令和6年3月29日 ～ 令和6年6月28日	令和6年3月29日 ～ 令和6年6月28日	5,555,000円	5,555,000円	44,000円	5,599,000円	現地精査により、舗装面積を変更したため。	株式会社 備北産業	建設課
令和6年6月20日	令和5年度 現年公共土木災害復旧事業 令和5年災第36号 普通河川西谷川河川災害復旧工事	復旧延長 L=17.5m 左岸延長 L=17.5m 右岸延長 L=17.0m ブロック積工(裏コン有) A=23m ² ブロック積工(裏コン無) A=39m ² 小口止コンクリート N=4箇所	令和5年11月7日 ～ 令和6年3月29日	令和5年11月7日 ～ 令和6年6月28日	7,403,000円	7,403,000円	286,000円	7,689,000円	週休2日工事の実績による変更をおこなったため。	株式会社 大塚組	西部土木事務所
令和6年6月18日	令和5年度 現年公共土木災害復旧事業 令和5年災第42号 市道中円丸線道路災害復旧工事	復旧延長 L=8.0m 幅員 W=3.20~3.40m ブロック積工(基礎・裏コン有) A=33m ² 小口止コンクリート N=4箇所	令和5年11月2日 ～ 令和6年3月29日	令和5年11月2日 ～ 令和6年6月28日	4,642,000円	4,642,000円	264,000円	4,906,000円	週休2日工事の実績による変更をおこなったため。	株式会社 岡崎建設	西部土木事務所
令和6年6月3日	令和5年度 (繰越明許)現年補助農林施設災害復旧事業 令和5年災44-701 農道高岩線(道路)災害復旧工事	復旧延長 L=72.0m 幅員 W=7.0m~7.5m 横ボーリング工 N=8箇所 杭工 N=29本 掘削工 V=1634m ³ 盛土工 V=849m ³	令和6年3月1日 ～ 令和7年3月31日	-	126,500,000円	126,500,000円	2,838,000円	129,338,000円	新労務単価の運用に係る特例措置による変更を行ったため。	株式会社 大宝建設	西部土木事務所
令和6年6月5日	令和5年度 社会資本総合整備事業 市道浅柄線 用地測量業務委託	用地測量業務 用地測量 A=1.418万m ²	令和5年8月4日 ～ 令和6年1月31日	令和5年8月4日 ～ 令和6年7月31日	9,460,000円	9,460,000円	-682,000円	8,778,000円	広大地協議により、用地測量面積を変更したため。	株式会社 シーエートラスト	建設課