

変更契約締結状況

※予定価格が130万円を超える建設工事並びに建設コンサルタント等業務
※工事(委託)概要、工事(委託)期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

(令和6年7月変更契約締結分)

契約締結日	工 事 (委 託) 名	工 事 (委 託) 概 要	工事(委託)期間 変 更 前	工事(委託)期間 変 更 後	当 初 契 約 金 額 (消 費 税 込)	変 更 前 金 額 (消 費 税 込)	変 更 額 (消 費 税 込)	変 更 後 契 約 金 額 (消 費 税 込)	変 更 契 約 の 理 由	受 注 業 者	担 当 課
令和 6年 7月 3日	令和5年度 (繰越明許)現年補助農林施設災害復旧事業 令和5年災44-501 農道神明下線(道路)災害復旧工事	施工延長 L=11. 0m W=2.30~2.76m コンクリートブロック積 A=29m2 アスファルト舗装 A=13m2	令和 6年 2月 1日 ~ 令和 6年 7月 31日	令和 6年 2月 1日 ~ 令和 6年 7月 31日	3,190,000円	3,190,000円	165,000円	3,355,000円	週休2日工事の実施による変更。	有限会社 島田建設	農林課
令和 6年 7月 4日	令和5年度 現年公共土木災害復旧事業 令和5年災第155号 市道清井線 道路災害復旧工事	復旧延長 L=6. 0m 幅 員 W=3. 40~3. 40 m コンクリートブロック積工 A=16 m2 小口コンクリートブロック積工	令和 5年12月25日 ~ 令和 6年 3月 29日	令和 5年12月25日 ~ 令和 6年 9月 30日	2,618,000円	2,618,000円	121,000円	2,739,000円	週休2日工事の実施による変更。	有限会社 佐々木組	建設課
令和 6年 7月 8日	令和5年度 (繰越明許)現年補助農林施設災害復旧事業 令和5年災44-702 入野農道(農道)災害復旧工事	復旧延長 L=8. 0m 幅 員 W=2. 5m コンクリートブロック積工 A=38m2 取付工(練石積工) A=19m2 アスファルト舗装工(t=4cm) A=7. 2m2 上層路盤工(t=7cm) A=7. 4m2	令和 6年 2月 9日 ~ 令和 6年12月 27日	令和 6年 2月 9日 ~ 令和6年12月 27日	6,424,000円	6,424,000円	1,881,000円	8,305,000円	切盛施工での仮設道の設置計画であったが、現場調査の結果、仮設道が急勾配であるため、大型土のうによる盛土施工で勾配修正を行ったため。	有限会社川松組	西部土木事務所
令和 6年 7月10日	令和5年度 (繰越明許)農道管理事業 農管工-3 一定要件農道かぐら街道線道路修繕工事	L=8.0m 横断溝設置 L=8.0m	令和 6年 2月 8日 ~ 令和 6年 7月 31日	令和 6年 2月 8日 ~ 令和 6年 7月 31日	3,102,000円	3,102,000円	165,000円	3,267,000円	週休2日工事の実施による変更。	株式会社 本多組	農林課
令和 6年 7月18日	令和5年度 (繰越明許)緊急自然災害防止対策事業 高緊自-15 市道田井落合線(3工区) 災害防除工事	災害防除工事(法面工) 復旧延長 L=65. 0m 幅 員 W=4. 0m 簡易吹付法砕工 A=406m2 枠内モルタル吹付工 A=1, 036 m2	令和 6年 4月 2日 ~ 令和 6年 6月 28日	令和 6年 4月 2日 ~ 令和 6年 7月 31日	33,550,000円	33,550,000円	704,000円	34,254,000円	仮設盛土撤去後の現地確認に基づき、安全施設等を追加したため。	株式会社 赤木組	建設課
令和 6年 7月24日	令和5年度 (繰越明許)旧川上地域局跡地整備事業 川上地域局駐車場整備(造成)工事	擁壁工(L型擁壁P型) L=24.0m 擁壁工(L型擁壁S型) L=25.0m 側溝工(w300×h) L=171.2m 路盤工(t=15cm) A=2,808m2	令和 6年 2月 26日 ~ 令和 6年 9月 30日	令和 6年 2月 26日 ~ 令和 6年 9月 30日	21,648,000円	21,648,000円	9,251,000円	30,899,000円	側溝工の水路高の調整及び排水路の追加、鉄筋構造物の撤去及び処分量の追加、インプレスライド及び週休2日工事の実施による変更を行ったため。	株式会社 池田建設	川上地域局