

変更契約締結状況

※予定価格が130万円を超える建設工事並びに建設コンサルタント等業務
※工事(委託)概要、工事(委託)期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

(令和6年8月変更契約締結分)

契約締結日	工 事 (委 託) 名	工 事 (委 託) 概 要	工事(委託)期間 変 更 前	工事(委託)期間 変 更 後	当 初 契 約 金 額 (消 費 税 込)	変 更 前 金 額 (消 費 税 込)	変 更 額 (消 費 税 込)	変更後契約金額 (消 費 税 込)	変 更 契 約 の 理 由	受 注 業 者	担 当 課
令和 6年 8月 1日	令和6年度 農道管理事業 草刈－5 ふるさと農道川面線(一定要件)草刈業務委託	草刈業務委託 施工延長 L=2, 029. 0m 草刈業務 A=3, 800m2	令和 6年 6月17日 ～ 令和 6年 8月30日	令和 6年 6月17日 ～ 令和 6年 8月30日	990,000円	990,000円	110,000円	1,100,000円	作業の安全確保のため交通誘導員を増員したため。	株式会社 森産業	農林課
令和 6年 8月 5日	令和5年度 緊急自然災害防止対策事業 高繁自－13 市道中井迫線 災害防除工事	延長 L=98. 0m 幅員 W=3. 00(4. 00)m 路床盛土 V=92m3 側溝工 L=85. 2m 管渠工 L=36. 2m 路盤工 A=224m2	令和 5年12月11日 ～ 令和 6年 3月29日	令和 5年12月11日 ～ 令和 6年12月27日	7,535,000円	7,535,000円	1,947,000円	9,482,000円	現地掘削の結果、想定より表土が厚かったため、関連する土量を変更したため。	有限会社 佐々木組	建設課
令和 6年 8月 9日	令和5年度 下水道事業 浜町団地汚水管理設工事	管路施設(開削)工 管さよ工 管径200mm L=48.8 m マンホール工 N=3箇所 取付管およびます工 N=7箇所	令和 5年 2月13日 ～ 令和 6年10月31日	令和 5年 2月13日 ～ 令和 6年10月31日	4,510,000円	4,510,000円	220,000円	4,730,000円	週休2日工事を実施したため。	スリーコウ 株式会社	上下水道課
令和 6年 8月22日	令和6年度 農道管理事業 草刈－2 農道かぐら街道線(一定要件)(2工区)草刈業務委託	草刈業務委託 施工延長 L=9, 480. 0m 草刈業務 A=8, 000m2	令和 6年 6月17日 ～ 令和 6年 8月30日	令和 6年 6月17日 ～ 令和 6年 8月30日	2,156,000円	2,156,000円	55,000円	2,211,000円	作業の安全確保のため交通誘導員を増員したため。	有限会社 佐々木組	農林課
令和 6年 8月26日	令和5年度 社会資本総合整備事業 浅改－2 市道浅柄線 道路改良工事	延 長 L=91. 0m 幅 員 W=4. 0(5. 0)m 自由勾配側溝 L=93. 0m コンクリートブロック基礎工 L=43. 0m コンクリートブロック積工 A=49m2	令和 5年12月 6日 ～ 令和 6年 3月29日	令和 5年12月 6日 ～ 令和 6年 8月30日	7,590,000円	7,590,000円	12,650,000円	20,240,000円	近接工作物への影響を防止するため、コンクリートブロック積工の一部を追加したため。	有限会社 光土工	建設課
令和 6年 8月26日	令和5年度 地方創生道整備推進交付金事業 市道矢広中央線道路改良工事	道路改良工事 延長 L=88. 3m 幅員 W=5. 5(7. 0)m 掘削工 V=2319m3 法面整形工 A=254m2	令和 6年 2月 8日 ～ 令和 6年 8月30日	令和 6年 2月 8日 ～ 令和 6年 8月30日	18,150,000円	18,150,000円	4,862,000円	23,012,000円	掘削箇所について、施工調整により本工事において施工することとしたこと、また、現地精査による伐採、伐木材・伐根材処分量を増やしたため。	株式会社佐野組	建設課
令和 6年 8月26日	令和5年度 地方創生道整備推進交付金事業 市道上長田矢広線道路改良工事	道路改良工事 延長 L=23. 0m 幅員 W=5. 5(7. 0)m 大型ブロック積 A=80m2 コンクリートブロック積 A=53m2	令和 6年 2月 8日 ～ 令和 6年 8月30日	令和 6年 2月 8日 ～ 令和 6年 8月30日	17,820,000円	17,820,000円	7,051,000円	24,871,000円	本工事施工箇所と現道の擦り付け部において、現道路肩が下がっており、車両の通行に支障となる恐れがあるため、次年度以降で施工する計画であったコンクリートブロック積工を施工したため。	株式会社佐野組	建設課
令和 6年 8月26日	令和5年度 (繰越明許)現年単独土木災害復旧事業 高単災修-55 市道谷山松岡線外2路線 災害修繕工事	災害修繕 延長 L=631. 9m 平均幅員 W=1. 0～2. 6m 表層工 A=1484m2 路盤工 A=432m2	令和 6年 4月 5日 ～ 令和 6年 7月31日	令和 6年 4月 5日 ～ 令和 6年 8月30日	8,140,000円	8,140,000円	2,178,000円	10,318,000円	本工事は標準断面図発注であるため、詳細測量の結果に基づき変更したため。	野田コンストラクション 株式会社	建設課
令和 6年 8月26日	令和6年度 緊急自然災害防止対策事業 高繁自－3 市道四反田線外1路線 災害防除工事	災害防除工事(舗装工) 延長 L=332. 7m 平均幅員 W=3. 3～3. 6m 表層工 A=1003m2	令和 6年 6月11日 ～ 令和 6年 8月30日	令和 6年 6月11日 ～ 令和 6年 8月30日	5,170,000円	5,170,000円	935,000円	6,105,000円	本工事は標準断面図発注であるため、詳細測量の結果に基づき変更したため。	野田コンストラクション 株式会社	建設課

変更契約締結状況

※予定価格が130万円を超える建設工事並びに建設コンサルタント等業務
※工事(委託)概要、工事(委託)期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

(令和6年8月変更契約締結分)

契約締結日	工 事 (委 託) 名	工 事 (委 託) 概 要	工事(委託)期間 変 更 前	工事(委託)期間 変 更 後	当 初 契 約 金 額 (消 費 税 込)	変 更 前 金 額 (消 費 税 込)	変 更 額 (消 費 税 込)	変 更 後 契 約 金 額 (消 費 税 込)	変 更 契 約 の 理 由	受 注 業 者	担 当 課
令和 6年 8月28日	令和5年度 (繰越明許)学校施設整備事業 旧有漢西小学校解体工事	解体工事一式 ・校舎棟(RC造2階建て) 1314.0m2 ・特別教室棟他(S造2階建て) 441.0m2 ・屋内運動場(S造2階建て) 618.0m2	令和 6年 3月25日 ～ 令和 6年10月31日	令和 6年 3月25日 ～ 令和 6年10月31日	115,830,000円	115,830,000円	11,000,000円	126,830,000円	・工事中大型車輛の進入路の保護工事等を行ったため。 ・指定した搬出ルート of 支障となる枝木の伐採を行ったため。	株式会社 備北産業	教育総務課
令和 6年 8月29日	令和6年度 現年単独農林施設災害復旧事業 単災工-1 森岡邸宅地崩土撤去工事	施工延長 L=12.0m 土砂撤去 V=92m3 暗渠排水 L=8.1m	令和 6年 7月17日 ～ 令和 6年10月31日	令和 6年 7月17日 ～ 令和 6年10月31日	1,980,000円	1,980,000円	1,342,000円	3,322,000円	当初の想定以上土質が不良であり、撤去土量が増加したため。	有限会社 千崎建設	農林課