

変更契約締結状況

※予定価格が130万円を超える建設工事並びに建設コンサルタント等業務
※工事(委託)概要、工事(委託)期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

(令和6年9月変更契約締結分)

契約締結日	工 事 (委 託) 名	工 事 (委 託) 概 要	工事(委託)期間 変 更 前	工事(委託)期間 変 更 後	当初契約金額 (消費税込)	変更前金額 (消費税込)	変 更 額 (消費税込)	変更後契約金額 (消費税込)	変 更 契 約 の 理 由	受 注 業 者	担 当 課
令和6年9月5日	令和6年度 神原スポーツ公園管理事業 神原スポーツ公園テニスコート砂入り人工芝改修工事(C-ABCDコート)	テニスコート砂入り人工芝改修(C-A BCDコート) 既設人工芝撤去工 A=1, 887m ² 砂入り人工芝工 A=1, 887m ² 底プラスチック処分 N=5. 0t	令和6年6月10日 ～ 令和6年9月13日	令和6年6月10日 ～ 令和6年9月13日	29,480,000円	29,480,000円	5,203,000円	34,683,000円	既設人工芝を撤去後、不陸(基層)を確認したところ、舗装修繕等が必要となったため。 週休2日工事を実施したため。	スリーコウ 株式会社	スポーツ振興課
令和6年9月10日	令和5年度 消防施設整備事業 高梁市新消防庁舎建設工事(建築主体工事)	消防庁舎建築工事 一式 敷地面積 4, 283.57m ² 建物概要 庁舎棟:鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 地上3階 延べ面積 2, 459.07m ² 訓練棟:鉄筋コンクリート造 地上5階 延べ面積 842.50m ² その他バイク置場等 30.77m ² 合計3, 332.34m ²	令和5年9月29日 ～ 令和7年1月31日	令和5年9月29日 ～ 令和7年1月31日	1,628,000,000円	1,628,000,000円	19,019,000円	1,647,019,000円	防火区画形成のための区画壁の設置及び設備吊り用鋼製棚の設置を行ったため。	中村建設株式会社・福滝建設株式会社・西本工業株式会社 特定建設工事共同企業体	消防総務課
令和6年9月10日	令和5年度 消防施設整備事業 高梁市新消防庁舎建設工事(電気設備工事)	新消防庁舎建設工事(庁舎棟、訓練棟他合計3, 332.34㎡)に関する電灯設備、動力設備、受変電設備、発電設備、構内配電線路他電気設備工事一式	令和5年9月29日 ～ 令和7年1月31日	令和5年9月29日 ～ 令和7年1月31日	310,200,000円	310,200,000円	10,571,000円	320,771,000円	接地工事の追加及び非常用発電設備地下タンクの仕様変更を行ったため。	中村建設 株式会社	消防総務課
令和6年9月10日	令和5年度 消防施設整備事業 高梁市新消防庁舎建設工事(機械設備工事)	新消防庁舎建設工事(庁舎棟、訓練棟他合計3, 332.34㎡)に関する空気調和設備、換気設備、衛生器具設備、給水設備、排水設備他機械設備工事一式	令和5年9月29日 ～ 令和7年1月31日	令和5年9月29日 ～ 令和7年1月31日	151,800,000円	151,800,000円	5,060,000円	156,860,000円	訓練棟屋内貯蔵室に機械式給排気設備の設置を行ったため。	株式会社 中電工 高梁営業所	消防総務課
令和6年9月10日	令和5年度 有漢義務教育学校(仮称)整備事業 高梁市立有漢義務教育学校(仮称)建築工事(建築主体工事)	高梁市立有漢義務教育学校(仮称)建設に係る建築主体工事 1式 建物概要 【増築】新校舎及び渡り廊下等:鉄骨造地上2階(延べ面積 1186m ²) 【改築】既存校舎・鉄筋コンクリート造地上2階他(延べ面積 2581m ²)	令和5年9月29日 ～ 令和7年1月31日	令和5年9月29日 ～ 令和7年1月31日	792,000,000円	792,000,000円	12,573,000円	804,573,000円	現地再調査の結果、体育館及び既存棟の外壁補修範囲が増大したため。	中村建設株式会社・有限会社平山電建 特定建設工事共同企業体	教育総務課
令和6年9月10日	令和5年度 有漢義務教育学校(仮称)整備事業 高梁市立有漢義務教育学校(仮称)建築工事(電気設備工事)	建物概要 【増築棟】:鉄骨造、地上2階(延べ面積 1186m ²) 【改築棟】:RC造、地上2階他(延べ面積 2581m ²) 電灯設備、動力設備、太陽光発電設備、構内情報通信網設備、拡声設備、誘導支援設備、テレビ共聴設備、監視カメラ設備、自動火災報知設備 1式	令和5年9月20日 ～ 令和7年1月31日	令和5年9月20日 ～ 令和7年1月31日	110,000,000円	110,000,000円	15,246,000円	125,246,000円	空調機器の追加に伴い、キュービクルを増設したため。	株式会社 中電工 高梁営業所	教育総務課
令和6年9月10日	令和5年度 有漢義務教育学校(仮称)整備事業 高梁市立有漢義務教育学校(仮称)建築工事(機械設備工事)	建物概要 【増築棟】:鉄骨造、地上2階(延べ面積 1186m ²) 【改築棟】:RC造、地上2階他(延べ面積 2581m ²) 空気調和設備、換気設備、給水設備、排水設備、衛生器具設備、給湯設備、消火設備 1式	令和5年9月29日 ～ 令和7年1月31日	令和5年9月29日 ～ 令和7年1月31日	165,000,000円	165,000,000円	5,137,000円	170,137,000円	特別教室(家庭科室及び技術室)に空調機器を追加したため。	中村建設 株式会社	教育総務課
令和6年9月10日	令和5年度 こども園施設整備事業 高梁認定こども園(仮称)建設工事(建築主体工事)	建築主体工事 一式 建物概要 庁舎棟:鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 地上3階 延べ面積 3, 037. 14m ²	令和5年12月21日 ～ 令和7年2月28日	令和5年12月21日 ～ 令和7年7月31日	1,958,000,000円	1,958,000,000円	45,793,000円	2,003,793,000円	本体工事に密接に関係する外構工事について、円滑な工事施工のために追加する必要が生じたため。	中村建設株式会社・有限会社三宅工務店・木口建設株式会社 特定建設工事共同企業体	教育総務課
令和6年9月12日	令和5年度 下町薬師院線南町近似線街路整備事業 都市計画道路下町薬師院線設計業務委託	設計業務 道路詳細設計(A) L=0.22km 平面交差点詳細設計 N=1箇所 測量業務 路線測量 L=0.22km	令和5年7月25日 ～ 令和6年9月30日	令和5年7月25日 ～ 令和6年9月30日	12,540,000円	12,540,000円	1,100,000円	13,640,000円	関係機関協議の結果により、終点側交差点付近の一部法線を修正する必要が生じたため、路線測量業務を計上した。	株式会社 シーエートラスト	都市整備課

変更契約締結状況

※予定価格が130万円を超える建設工事並びに建設コンサルタント等業務
※工事(委託)概要、工事(委託)期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

(令和6年9月変更契約締結分)

契約締結日	工 事 (委 託) 名	工 事 (委 託) 概 要	工事(委託)期間 変 更 前	工事(委託)期間 変 更 後	当初契約金額 (消費税込)	変更前金額 (消費税込)	変 更 額 (消費税込)	変更後契約金額 (消費税込)	変 更 契 約 の 理 由	受 注 業 者	担 当 課
令和6年9月17日	令和5年度(繰越明許)旧川上地域局跡地整備事業 川上地域局駐車場舗装工事	構造物撤去工(t=4.4cm)L=6.6m 舗装工(t=5cm)A=2,916.7m ² 防止柵工(転落防止柵)L=33.5m 駐車場区画工(w=0.15)L=994.4m縦工一式	令和6年6月6日 ～ 令和6年12月27日	令和6年6月6日 ～ 令和6年12月27日	15,158,000円	15,158,000円	2,134,000円	17,292,000円	駐車場舗装工事の実施に際し、構造物撤去工の追加及び舗装工、区画工の延長を増加したため。	株式会社 池田建設	川上地域局
令和6年9月19日	令和5年度 現年公共土木災害復旧事業 令和5年災第30号 市道穴門山線道路災害復旧工事	復旧延長 L=29.6m 幅員 W=3.00～3.00m ブロック積工(裏コン15cm) A=33m ² ブロック積工(裏コン10cm) A=55m ² 小口止コンクリート N=6箇所	令和5年9月22日 ～ 令和6年3月29日	令和5年9月22日 ～ 令和6年9月30日	12,078,000円	12,078,000円	902,000円	12,980,000円	4工区施工箇所の推定された岩盤が存在しないため、岩着工法から基礎コンクリート工法へ変更したため。	株式会社 大月組	西部土木事務所
令和6年9月19日	令和5年度(繰越明許)現年公共土木災害復旧事業 令和5年災第157号 市道北方東線道路災害復旧工事	復旧延長 L=10.0m 幅員 W=8.7～4.0m ブロック積工(基礎・裏コン有) A=30m ² 小口止コンクリート N=2箇所	令和6年5月20日 ～ 令和6年9月30日	令和6年5月20日 ～ 令和6年9月30日	4,730,000円	4,730,000円	231,000円	4,961,000円	週休2日工事の実施による補正。	有限会社 松井組	西部土木事務所
令和6年9月25日	令和5年度(繰越明許)現年公共土木災害復旧事業 令和5年災第158号 市道有城松線道路災害復旧工事	復旧延長 L=15.0m 幅員 W=2.8～2.8m ブロック積工(基礎・裏コン有) A=47m ² 小口止コンクリート N=2箇所 シールコンクリート V=2.6m ³	令和6年5月27日 ～ 令和6年9月30日	令和6年5月27日 ～ 令和6年9月30日	6,380,000円	6,380,000円	770,000円	7,150,000円	当該道路は、迂回路がなく残幅員が狭小で作業時の安全を確保するため、小型バックホウが届かない掘削範囲については、人力掘削及び人力床掘りに変更したため。	有限会社川松組	西部土木事務所
令和6年9月26日	令和5年度(繰越明許)道整備交付金事業 林道女郎池線林道開設工事	施工延長 L=100.0m W=3.6m バックホウ掘削積込み V=930m ³ 重力式擁壁 V=7.6m ³ 横断溝 L=11.0m	令和6年2月27日 ～ 令和6年7月25日	令和6年2月27日 ～ 令和6年9月30日	11,935,000円	11,935,000円	1,694,000円	13,629,000円	切土法面の土質確認により、法面の安定確保のため、切土勾配を1:0.6から1:0.8に変更したことによる掘削土量を変更したため。	株式会社 本多組	農林課
令和6年9月27日	令和5年度 緊急自然災害防止対策事業 高祭自-12 市道本野田線 災害防除工事	災害防除工事 延長 L=1000.0m 幅員 W=5.5(7.0)m 張りコンクリート A=384m ² 排水構造物工 L=23.0m	令和5年12月6日 ～ 令和6年3月29日	令和5年12月6日 ～ 令和6年9月30日	9,900,000円	9,900,000円	1,969,000円	11,869,000円	現地精査の結果、アスファルト舗装の施工範囲を変更し、縁石工を追加したことによる。	株式会社 本多組	建設課