

変更契約締結状況

※予定価格が130万円を超える建設工事並びに建設コンサルタント等業務  
※工事(委託)概要、工事(委託)期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

(令和6年10月変更契約締結分)

| 契約締結日       | 工 事 ( 委 託 ) 名                                              | 工 事 ( 委 託 ) 概 要                                                                                     | 工事(委託)期間<br>変 更 前               | 工事(委託)期間<br>変 更 後               | 当 初 契 約 金 額<br>( 消 費 税 込 ) | 変 更 前 金 額<br>( 消 費 税 込 ) | 変 更 額<br>( 消 費 税 込 ) | 変 更 後 契 約 金 額<br>( 消 費 税 込 ) | 変 更 契 約 の 理 由                                                | 受 注 業 者           | 担 当 課   |
|-------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| 令和 6年10月 8日 | 令和5年度 地方創生道整備推進交付金事業<br>市道檜林線道路用地測量業務委託                    | 用地測量業務<br>用地測量 A=0.83万m2<br>補償調査 N=1式                                                               | 令和 5年 9月 8日<br>～<br>令和 6年 3月29日 | 令和 5年 9月 8日<br>～<br>令和 7年 3月31日 | 19,800,000円                | 19,800,000円              | -9,933,000円          | 9,867,000円                   | 境界立会の調整に不測の日数を費やし年度内の完了が見込めなくなったため。                          | 株式会社 シーエートラスト     | 建設課     |
| 令和 6年10月 8日 | 令和5年度 緊急自然災害防止対策事業<br>西祭自災-2<br>市道牧谷野田上線災害防除工事             | 延 長 L=48. 0m<br>アンカー工 N=10本<br>(平均 L=11. 60m)<br>張コンクリート工 N=4基<br>(V=30. 9m3)<br>根固工 N=1基(V=4. 4m3) | 令和 5年12月 1日<br>～<br>令和 6年 3月29日 | 令和 5年12月 1日<br>～<br>令和6年10月31日  | 13,310,000円                | 16,797,000円              | 1,837,000円           | 18,634,000円                  | アンカー工(グラウド注入)の機械、材料の置き場を確保するため作業構台を増設したため。                   | 株式会社 大塚組          | 西部土木事務所 |
| 令和 6年10月16日 | 令和6年度 令和5年度(繰越明許)緊急<br>浸濫推進事業<br>西草河川-1<br>普通河川前谷川浸濫工事     | 施工延長L=19. 0m<br>掘削工 V=639m3                                                                         | 令和 6年9月6日<br>～<br>令和 7年 3月28日   | 令和 6年9月6日<br>～<br>令和 7年 3月28日   | 8,800,000円                 | 13,310,000円              | 506,000円             | 9,306,000円                   | 着手前に地形測量して相違があり、断面を修正したことにより掘削土量が増加したため。                     | 株式会社 岡崎建設         | 西部土木事務所 |
| 令和 6年10月17日 | 令和5年度 (繰越明許)地方創生道整備<br>推進交付金事業<br>市道檜林線道路改良工事              | L=43. 2m W=4. 0(5. 0)<br>搬入盛土工 V=1745m3                                                             | 令和 6年 4月 1日<br>～<br>令和 6年10月31日 | 令和 6年 4月 1日<br>～<br>令和 6年10月31日 | 20,130,000円                | 20,944,000円              | 4,807,000円           | 25,751,000円                  | 排水路布設、仮設舗装工の追加及び週休二日制実施に伴う変更を行ったため。                          | 株式会社 本多組          | 建設課     |
| 令和 6年10月21日 | 令和6年度 現年補助農林施設災害復旧事業<br>災害農委-4<br>7月豪雨災害 査定設計(農地)測量設計業務委託  | 農地災害 査定測量・設計 N=1件                                                                                   | 令和 6年 7月23日<br>～<br>令和 6年10月31日 | 令和 6年 7月23日<br>～<br>令和 6年10月31日 | 814,000円                   | 814,000円                 | 275,000円             | 1,089,000円                   | 仮設計画にあたり、周辺状況把握のため追加で平面図を作成したため。                             | 株式会社 シーエートラスト     | 農林課     |
| 令和 6年10月21日 | 令和5年度 (繰越明許)学校施設整備事業<br>旧有漢西小学校解体工事                        | 解体工事一式<br>・校舎棟(RC造2階建て) 1314.0m2<br>・特別教室棟他(S造2階建て)441.0m2<br>・屋内運動場(S造2階建て) 618.0m2                | 令和 6年 3月25日<br>～<br>令和 6年10月31日 | 令和 6年 3月25日<br>～<br>令和6年10月31日  | 115,830,000円               | 115,830,000円             | 1,430,000円           | 128,260,000円                 | 建築物の解体において、見込みを上回る建築廃材が発生し、処分量が増加したため。                       | 株式会社 備北産業         | 教育総務課   |
| 令和 6年10月21日 | 令和6年度 令和5年度(繰越明許)緊急<br>自然災害防止対策事業<br>西祭自災-4<br>市道磐竈線災害防除工事 | L=14. 2m W=4. 0m<br>モルタル吹付工(枠内t=8cm)<br>A=50m2<br>モルタル吹付工(t=8cm) A=6m2<br>簡易吹付法枠工 A=99m2            | 令和 6年 7月 5日<br>～<br>令和 6年12月20日 | 令和 6年 7月 5日<br>～<br>令和 6年12月20日 | 5,808,000円                 | 5,808,000円               | 297,000円             | 6,105,000円                   | 法面清掃後に斜面の面積を測量した結果、吹付法枠の面積が増加したため。また、犬走りに防草処理でモルタル吹付を追加したため。 | 株式会社 大月組          | 西部土木事務所 |
| 令和 6年10月22日 | 令和6年度 学校施設環境改善交付金事業<br>高梁市立川面小学校トイレ改修工事(建築工事)              | トイレ改修工事<br>・生徒用便所 A=72. 18m2                                                                        | 令和 6年 7月10日<br>～<br>令和 6年10月31日 | 令和 6年 7月10日<br>～<br>令和6年11月29日  | 17,820,000円                | 17,820,000円              | 358,600円             | 18,178,600円                  | 夏休み期間中に完工しなかったことにより、仮設トイレが必要になったため。                          | 木口建設 株式会社         | 教育総務課   |
| 令和6年10月31日  | 令和6年度 学校施設環境改善交付金事業<br>高梁市立川面小学校トイレ改修工事(機械設備工事)            | トイレ改修工事<br>・洋風便器設置 11組<br>・小便器設置 5組<br>・手洗い改修 5ヵ所<br>・配管工事 一式                                       | 令和6年7月10日<br>～<br>令和6年10月31日    | 令和6年7月10日<br>～<br>令和6年11月29日    | 10,010,000円                | 10,010,000円              | 585,200円             | 10,595,200円                  | 屋外配管の経年劣化が激しかったため、併せて改修を行ったため。                               | 株式会社 中電工<br>高梁営業所 | 教育総務課   |