

変更契約締結状況

※予定価格が130万円を超える建設工事並びに建設コンサルタント等業務
※工事(委託)概要、工事(委託)期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

(令和6年11月変更契約締結分)

契約締結日	工 事 (委 託) 名	工 事 (委 託) 概 要	工事(委託)期間 変 更 前	工事(委託)期間 変 更 後	当 初 契 約 金 額 (消 費 税 込)	変 更 前 金 額 (消 費 税 込)	変 更 額 (消 費 税 込)	変更後契約金額 (消 費 税 込)	変 更 契 約 の 理 由	受 注 業 者	担 当 課
令和 6年11月13日	令和5年度 (繰越明許)緊急浚渫推進事業 緊急工-2 秋町残土処理場(進入路)道路整備工事	延 長 L=37. 6m 幅員 W=5. 5(6. 5)m 盛土工 V=1, 236m3 大型ブロック積工 A=297m2	令和 6年 4月 5日 ～ 令和 6年 8月 30日	令和 6年 4月 5日 ～ 令和 6年 11月 30日	49,060,000円	49,060,000円	4,136,000円	53,196,000円	現場発生土を利用して盛土工を行う計画としていたが、土質が悪く、また、盛土上に構造物を設置予定であることから、安定処理工を追加したため。	野田コンストラクション 株式会社	建設課
令和 6年11月21日	令和6年度 学校施設環境改善交付金事業 高梁市立高梁中学校トイレ改修工事(機械設備工事)	トイレ改修工事 ・洋風便器設置 37組 ・小便器設置 19組 ・手洗い改修 10ヵ所 ・配管工事 一式	令和 6年 7月 18日 ～ 令和 6年 11月 29日	令和 6年 7月 18日 ～ 令和 6年 11月 29日	36,080,000円	36,080,000円	-1,584,000円	34,496,000円	縦配管交換作業にあたり、配管の保温材を仮外し、外観・管内を確認したところ劣化が認められず、そのまま利用したため。	有限会社 みやもと	教育総務課
令和 6年11月21日	令和5年度 水道事業 和田・神崎・陰地配水区 第3水源池湧水対策工事(2工区)	連絡管布設工 L=42.5m ピット排水管布設工 L=17.8m 排水管布設工 L=3.6m 流量調整ピット設置工 N=1基	令和 6年 3月 27日 ～ 令和 6年 11月 29日	令和 6年 3月 27日 ～ 令和 6年 11月 29日	22,000,000円	22,000,000円	7,271,000円	29,271,000円	試掘を行った結果、排水管の位置変更とレジコン弁室の形状変更を実施したため。	中村建設 株式会社	上下水道課
令和 6年11月22日	令和6年度 学校施設環境改善交付金事業 高梁市立高梁中学校トイレ改修工事(建築工事)	トイレ改修工事 ・生徒用便所 A=196m2 ・職員用便所 A=30. 3m2	令和 6年 7月 16日 ～ 令和 6年 11月 29日	令和 6年 7月 16日 ～ 令和 6年 11月 29日	38,302,000円	38,302,000円	7,238,000円	45,540,000円	生徒と施工者の動線をできるだけ分けるため、室内階段を使わず、資材搬入等を行えるよう、外部足場を設置したこと、及び、施工期間中の行事等に合わせて、仮設トイレを増設したため。	株式会社 本多組	教育総務課
令和 6年11月26日	令和6年度 現年補助農林施設災害復旧事業 災害農委-6 台風10号豪雨災害 査定設計(農地)測量設計業務委託	農地災害 査定測量・設計 N=1件	令和 6年 9月 17日 ～ 令和 6年 11月 29日	令和 6年 9月 17日 ～ 令和 6年 11月 29日	781,000円	781,000円	495,000円	1,276,000円	災害復旧事業申請にあたり、工法決定根拠等追加資料が必要となったため。	株式会社 シーエートラスト	農林課
令和 6年11月26日	令和6年度 現年補助農林施設災害復旧事業 災害農委-8 台風10号豪雨災害 査定設計(施設)測量設計業務委託	施設災害 査定測量・設計 N=2件	令和 6年 9月 17日 ～ 令和 6年 11月 29日	令和 6年 9月 17日 ～ 令和 6年 11月 29日	1,078,000円	1,078,000円	1,276,000円	2,354,000円	災害復旧事業申請にあたり、工法決定根拠等追加資料が必要となったため。	株式会社 シーエートラスト	農林課
令和 6年11月26日	令和6年度 学校施設整備事業 高梁市立福地小学校空調設備設置工事(機械設備)	パッケージエアコン 天吊形 同時ツイン 冷房20.0kw 暖房22.4kw N=1台 パッケージエアコン 天吊形 同時ツイン 冷房14.0kw 暖房16.0kw N=1台 パッケージエアコン 床置形 シングル 冷房10.0kw 暖房11.2kw N=2台	令和 6年 8月 20日 ～ 令和 6年 11月 29日	令和 6年 8月 20日 ～ 令和 6年 12月 20日	6,633,000円	6,633,000円	350,900円	6,983,900円	学校運営上の観点から、トラック架装リフトの使用日数が増加したため。	滝口建設工業 株式会社	教育総務課