

変更契約締結状況

※予定価格が130万円を超える建設工事並びに建設コンサルタント等業務
※工事(委託)概要、工事(委託)期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

(令和6年12月変更契約締結分)

契約締結日	工 事 (委 託) 名	工 事 (委 託) 概 要	工事(委託)期間 変 更 前	工事(委託)期間 変 更 後	当初契約金額 (消 費 税 込)	変 更 前 金 額 (消 費 税 込)	変 更 額 (消 費 税 込)	変更後契約金額 (消 費 税 込)	変 更 契 約 の 理 由	受 注 業 者	担 当 課
令和6年12月6日	令和5年度 都市構造再編集中支援事業 市道高梁こども園線 道路舗装工事	道路舗装工事 延長L=256.3m 幅員W=4.0(6.0)m 路盤工 A=1490m ² 表層工 A=1209m ² 区画線工 L=319.7m 防護柵工 L=34.4m	令和5年10月31日 ～ 令和6年3月29日	令和5年10月31日 ～ 令和7年3月31日	11,880,000円	14,707,000円	3,740,000円	18,447,000円	現地確認の結果に基づき、安全施設等を追加したため。	野田コンストラクション 株式会社	建設課
令和6年12月9日	令和6年度 現年単独土災害復旧事業 高単災修－4 市道春木皆名1号線 災害修繕工事	災害修繕工事(舗装工) 延長 L=233.4m 表層工 A=668m ²	令和6年8月19日 ～ 令和6年12月27日	令和6年8月19日 ～ 令和6年12月27日	3,190,000円	3,190,000円	231,000円	3,421,000円	現地精査の結果、諸数量を変更したことによる。加熱合材補修工の数量を変更したため。	野田コンストラクション 株式会社	建設課
令和6年12月13日	令和6年度 緊急自然災害防止対策事業 高緊自－2 市道市場堤防線 災害防除工事	災害防除工事(舗装工) 延長 L=410.0m 表層工 A=1222m ²	令和6年6月10日 ～ 令和6年8月30日	令和6年6月10日 ～ 令和7年1月31日	5,665,000円	5,665,000円	869,000円	6,534,000円	現地精査の結果、諸数量を変更したことによる。加熱合材補修工の数量を変更したため。	スリーコウ 株式会社	建設課
令和6年12月13日	令和6年度 緊急自然災害防止対策事業 高緊自－4 市道西方川面線 災害防除工事	災害防除工事(舗装工) 延長 L=216.0m 表層工 A=718m ²	令和6年6月10日 ～ 令和6年8月30日	令和6年6月10日 ～ 令和7年1月31日	3,795,000円	3,795,000円	66,000円	3,861,000円	現地精査の結果、加熱合材補修工の数量を変更したため。	スリーコウ 株式会社	建設課
令和6年12月13日	令和5年度 (繰越明許)社会資本総合整備事業 市道市場井谷線 測量設計業務委託	測量設計業務 路線測量 L=0.10km 現地測量 A=0.003km ² 道路詳細設計(B) N=1式 物件調査 N=1件	令和6年3月29日 ～ 令和6年8月30日	令和6年3月29日 ～ 令和7年2月28日	9,240,000円	9,746,000円	2,915,000円	12,661,000円	道路設計の結果、擁壁の詳細設計が必要となったため。	株式会社 シーエートラスト	建設課
令和6年12月18日	令和6年度 令和5年度(繰越明許) 地方創生道整備推進交付金事業 市道矢広中央線道路改良(その2) 工事	道路改良工事 延長 L=114.2m 幅員 W=5.5(7.0)m 掘削工 V=2714m ³ 法面整形工 A=480m ² U型側溝 L=145.5m	令和6年6月20日 ～ 令和6年12月27日	令和6年6月20日 ～ 令和6年12月27日	17,160,000円	17,160,000円	3,564,000円	20,724,000円	残土流用先工事との施工調整による残土運搬先の変更によるもの。また、現地精査による伐採、伐木材・伐根材処分量が増えたため。	株式会社佐野組	建設課
令和6年12月18日	令和6年度 辺地対策道路改良事業 市道長地相坂線 道路改良工事	延長 L=110.0m 幅員 W=5.00m 植生マット A=1083m ²	令和6年7月25日 ～ 令和6年12月27日	令和6年7月25日 ～ 令和6年12月27日	9,460,000円	9,460,000円	539,000円	9,999,000円	週休2日補正により変更したため。	株式会社佐野組	西部土木事務所
令和6年12月18日	令和6年度 緊急自然災害防止対策事業 西緊自災－1 市道本郷・佐原目線 災害防除工事	延長 L=59.0m モルタル吹付工(t=8cm) A=380m ² モルタル吹付工(t=10cm) A=146m ²	令和6年7月25日 ～ 令和6年12月27日	令和6年7月25日 ～ 令和6年12月27日	11,770,000円	11,770,000円	1,958,000円	13,728,000円	法面調査により、植生基材吹付工をモルタル吹付工に変更したため。	株式会社佐野組	西部土木事務所
令和6年12月18日	令和6年度 都市構造再編集中支援事業 南委－1 市道南町旭町線 用地測量業務委託	用地測量業務 用地測量 A=1.055万m ²	令和6年4月25日 ～ 令和6年7月31日	令和6年4月25日 ～ 令和7年1月31日	3,190,000円	3,190,000円	286,000円	3,476,000円	現地精査により、測量面積を変更したため。	株式会社 オーエスエー 高梁支社	建設課
令和6年12月18日	令和6年度 歴史的町並み環境整備事業 市道本町櫛井線外1路線 設計業務委託	設計業務 電線共同溝予備設計 N=1箇所	令和6年7月19日 ～ 令和7年3月31日	令和6年7月19日 ～ 令和7年3月31日	6,710,000円	6,710,000円	330,000円	7,040,000円	設計業務の中で、概算工事費の算出を追加したため。	株式会社荒谷建設コンサルタント 岡山支社	建設課
令和6年12月18日	令和5年度 社会資本総合整備事業 高法修－2 市道重光線 法面修繕工事	法面修繕工事 施工延長 L=130.0m 幅員 W=5.5(7.0)m 掘削工 V=8392m ³ 盛土工 V=8389m ³ 排水構造物工 L=110.6m	令和5年11月14日 ～ 令和6年12月27日	令和5年11月14日 ～ 令和6年12月27日	39,050,000円	39,050,000円	3,399,000円	42,449,000円	特記仕様書に基づき、伐採費等を変更したため。	野田コンストラクション 株式会社	建設課
令和6年12月19日	令和6年度 過年単独土災害復旧事業 高過単災修－27 市道高山線 災害修繕工事	災害修繕工事 復旧延長L=43.5m 幅員W=3.0m コンクリート擁壁工 V=15.9m ³	令和6年9月18日 ～ 令和6年12月27日	令和6年9月18日 ～ 令和6年12月27日	3,300,000円	3,300,000円	198,000円	3,498,000円	現地精査の結果、取合道を復旧したため。	野田コンストラクション 株式会社	建設課

変更契約締結状況

※予定価格が130万円を超える建設工事並びに建設コンサルタント等業務
※工事(委託)概要、工事(委託)期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

(令和6年12月変更契約締結分)

契約締結日	工 事 （ 委 託 ） 名	工 事 （ 委 託 ） 概 要	工事(委託)期間 変 更 前	工事(委託)期間 変 更 後	当 初 契 約 金 額 (消 費 税 込)	変 更 前 金 額 (消 費 税 込)	変 更 額 (消 費 税 込)	変更後契約金額 (消 費 税 込)	変 更 契 約 の 理 由	受 注 業 者	担 当 課
令和 6年12月20日	令和6年度 緊急自然災害防止対策事業 高祭自－9 市道羽代線 災害防除工事	災害防除工事 延長L＝12. 9m 幅員W＝3. 0m コンクリートブロック積工 A＝58m2	令和 6年 9月 9日 ～ 令和 6年12月27日	令和 6年 9月 9日 ～ 令和 6年12月27日	3,190,000円	3,190,000円	3,355,000円	6,545,000円	施工中に崩壊した路肩側の石積 を復旧したため。	滝口建設工業 株 式会社	建設課