

変更契約締結状況

※予定価格が130万円を超える建設工事並びに建設コンサルタント等業務
※工事(委託)概要、工事(委託)期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

(令和7年6月変更契約締結分)

契約締結日	工 事 (委 託) 名	工 事 (委 託) 概 要	工事(委託)期間 変 更 前	工事(委託)期間 変 更 後	当初契約金額 (消費税込)	変更前金額 (消費税込)	変 更 額 (消費税込)	変更後契約金額 (消費税込)	変 更 契 約 の 理 由	受 注 業 者	担 当 課
令和7年6月10日	令和6年度 こども園施設整備事業 高梁認定こども園(仮称)建設工事(外構工事)	外構工事一式 側溝工 L=74.2m フェンス工(H1500mm) L=38.0m 舗装工 A=656m2 表層舗装工(市道部分) A=329m2	令和7年3月10日 ～ 令和7年7月31日	令和7年3月10日 ～ 令和7年7月31日	14,740,000円	14,740,000円	1,298,000円	16,038,000円	市道高梁こども園線の未舗装部分について、本工事に追加したため。	有限会社 三宅工務店	教育総務課
令和7年6月16日	令和6年度 (繰越明許)緊急自然災害防止対策事業 西祭自災-3 市道池田線 災害防除工事	延長 L=11.6m 張りコンクリート V=18.2m3 防護柵設置工 L=7.0m ガードレール基礎 L=7.9m	令和7年2月10日 ～ 令和7年6月30日	令和7年2月10日 ～ 令和7年7月31日	3,300,000円	3,300,000円	770,000円	4,070,000円	現地照査の結果、張りコンクリートの施工面積を変更したため。	株式会社 大塚組	西部土木事務所
令和7年6月17日	令和6年度 現年公共土木災害復旧事業 令和6年災第20号 市道赤柴線道路災害復旧工事	復旧延長 L=6.0m 幅員 W=2.60～2.70m 植生シート工 A=29m2 ブロック積工(基礎・裏コン有) A=22m2 小口止コンクリート N=2箇所 シールコンクリート L=6.0m	令和6年11月21日 ～ 令和7年3月31日	令和6年11月21日 ～ 令和7年6月30日	3,729,000円	3,729,000円	44,000円	3,773,000円	週休2日の実績により変更を行ったため。	株式会社大月組	西部土木事務所
令和7年6月19日	令和6年度 道整備交付金事業 林道女郎池線開設工事	施工延長L=20.0m W=3.6m 盛土工V=1,066m3 路盤工A=77.2m2 切土工V=1,956m3 準備工 伐木材処分 1,002空m3 伐根材処分 202空m3 運搬処理工 1,204空m3	令和6年11月15日 ～ 令和7年3月31日	令和6年11月15日 ～ 令和7年6月30日	27,610,000円	27,610,000円	2,035,000円	29,645,000円	現場内流用土の土質不良に伴い、盛土不足による地山掘削土量の増加及び伐木・伐根材の処分費が増加したため。	株式会社 本多組	農林課
令和7年6月23日	令和6年度 社会資本総合整備事業 浅改-5 市道浅柄線 道路改良工事	延長 L=30.2m 掘削工 V=301m3 大型どろり V=182袋	令和6年10月31日 ～ 令和7年3月31日	令和6年10月31日 ～ 令和7年7月31日	14,960,000円	14,960,000円	-3,443,000円	11,517,000円	切土法面の土質が悪く、ブロック積工を中止したため。	有限会社東平建設	建設課
令和7年6月23日	令和6年度 (繰越明許)現年公共土木災害復旧事業 令和6年災第96号 市道後谷1号線 道路災害復旧工事	復旧延長 L=6.0m 幅員 W=3.60～3.60m コンクリートブロック積工 A=16m2 小口止コンクリート N=2箇所	令和7年2月10日 ～ 令和7年6月30日	令和7年2月10日 ～ 令和7年6月30日	3,905,000円	3,905,000円	440,000円	4,345,000円	週休2日の実績により変更を行ったため。	株式会社赤木組	建設課
令和7年6月23日	令和6年度(繰越)公共下水道事業 市場汚水幹線排水工事(その2)	仮設ポンプ設置 N=1台 汚水圧送管Φ200布設 L=3.4m 電源設備工 N=1式	令和7年4月8日 ～ 令和7年6月30日	令和7年4月8日 ～ 令和7年6月30日	7,810,000円	7,810,000円	3,124,000円	10,934,000円	地下埋設物(給水管及び汚水管)が支障となるため、メカニカル継手等の管材類を追加したこと、及び、仮排水ポンプの停電対策として、非常用電源(発電発電機)を設置したため。	野田コンストラクション株式会社	上下水道課