

変更契約締結状況

※予定価格が200万円を超える建設工事並びに建設コンサルタント等業務
 ※工事(委託)概要、工事(委託)期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

(令和7年8月変更契約締結分)

| 契約締結日 | 工 事 (委 託) 名 | 工 事 (委 託) 概 要 | 工事(委託)期間 変 更 前 | 工事(委託)期間 変 更 後 | 当初契約金額 (消費税込) | 変更前金額 (消費税込) | 変 更 額 (消費税込) | 変更後契約金額 (消費税込) | 変 更 契 約 の 理 由 | 受 注 業 者 | 担 当 課 |
|-----------|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---|-------------------------|---------|
| 令和7年8月12日 | 令和7年度 農道管理事業 草刈-6 農道奥吉備街道線(一定要件)草刈業務委託 | 草刈業務委託 施工延長 L=7, 168.0m 草刈業務 A=7, 600m ² 側溝清掃 L=100m | 令和7年6月26日 ～ 令和7年8月29日 | 令和7年6月26日 ～ 令和7年8月29日 | 2,442,000円 | 2,442,000円 | 209,000円 | 2,651,000円 | 道路側溝に埋塞している落葉、土砂等の撤去を指示したことにより、変更契約を行った。 | 有限会社 島田建設 | 農林課 |
| 令和7年8月19日 | 令和6年度 こども園施設整備事業 高梁認定こども園(仮称)建設工事(外構工事) | 外構工事一式 側溝工 L=74.0m フェンス工(H1500mm) L=34.0m 舗装工 A=643m ² 表層舗装工(市道部分) A=385m ² | 令和7年3月10日 ～ 令和7年8月29日 | 令和7年3月10日 ～ 令和7年8月29日 | 14,740,000円 | 16,038,000円 | 5,478,000円 | 21,516,000円 | 地中障害物を撤去処分したこと及び花壇を追加したこと並びに工事進行に伴い諸数量に変更が生じたため、変更契約を行った。 | 有限会社 三宅工務店 | 教育総務課 |
| 令和7年8月19日 | 令和6年度(繰越明許)現年公共土木災害復旧事業 令和6年災第75号 市道羽山小泉線道路災害復旧工事 | 復旧延長 L=7.0m 幅員 W=3.30~3.30m ブロック積工(基礎・裏コン有) A=30m ² 小口止コンクリート N=2箇所 | 令和7年2月12日 ～ 令和7年7月31日 | 令和7年2月12日 ～ 令和7年8月29日 | 4,818,000円 | 4,818,000円 | 297,000円 | 5,115,000円 | 工事の影響による損傷部分を精査した結果、舗装工の施工面積を変更したため、変更契約を行った。 | 大東建設株式会社 | 西部土木事務所 |
| 令和7年8月21日 | 令和6年度 道路メンテナンス事業 道ト委-1 市道城山線(城山トンネル)トンネル調査補修設計業務委託 | トンネル調査補修設計業務 トンネル点検調査業務 N=1式 補修設計業務 N=1式 | 令和6年12月20日 ～ 令和7年3月31日 | 令和6年12月20日 ～ 令和7年8月29日 | 9,130,000円 | 9,130,000円 | -2,332,000円 | 6,798,000円 | 当初予定していた調査業務を現地踏査の結果、調査方法を変更したことにより、変更契約を行った。 | 株式会社荒谷建設コンサルタント 岡山支社 | 建設課 |
| 令和7年8月22日 | 令和6年度 緊急浚渫推進事業 緊急工-2 秋町残土処理場(進入路)道路整備工事 | 延長 L=88.0m 重力式擁壁工 V=42.7m ³ L型擁壁工 L=83.0m 法面吹付工 A=590m ² | 令和6年9月9日 ～ 令和7年3月31日 | 令和6年9月9日 ～ 令和7年9月30日 | 49,830,000円 | 49,830,000円 | 13,288,000円 | 63,118,000円 | 法面部が侵食され、法面崩壊の恐れがあり、法面吹付工を追加したため、変更契約を行った。 | 株式会社 備北産業 | 建設課 |

変更契約締結状況

※予定価格が200万円を超える建設工事並びに建設コンサルタント等業務
 ※工事(委託)概要、工事(委託)期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

(令和7年8月変更契約締結分)

| 契約締結日 | 工 事 (委 託) 名 | 工 事 (委 託) 概 要 | 工事(委託)期間 変 更 前 | 工事(委託)期間 変 更 後 | 当初契約金額 (消費税込) | 変更前金額 (消費税込) | 変 更 額 (消費税込) | 变更后契約金額 (消費税込) | 変 更 契 約 の 理 由 | 受 注 業 者 | 担 当 課 |
|-----------|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--|----------|------------|
| 令和7年8月22日 | 令和6年度(繰越明許) 学校給食センター施設整備事業 高梁学校給食センター調理室空調設備設置工事 | 空冷ヒートポンプエアコン新設 ・冷房25.0KW 暖房28.0KW 2組 ・冷房12.5KW 暖房14.0KW 2組 | 令和7年6月6日 ～ 令和7年9月30日 | 令和7年6月6日 ～ 令和7年9月30日 | 13,750,000円 | 13,750,000円 | 594,000円 | 14,344,000円 | 当初計画していた予備配管での施工が困難になり、架空配線での施工とする必要が生じたため、変更契約を行った。 | 株式会社 森産業 | 高梁学校給食センター |
| 令和7年8月28日 | 令和7年度 道路維持修繕事業 高草草委-6 市道井谷1号線外4路線 草刈業務委託 | 草刈 L=5100m A=8800m2 処分 V=4.68t | 令和6年6月23日 ～ 令和7年9月30日 | 令和6年6月23日 ～ 令和7年9月30日 | 2,475,000円 | 2,475,000円 | 66,000円 | 2,541,000円 | 業務実施に伴い発生した刈草を、高梁クリーンセンターにおいて処分するため、変更契約を行った。 | 株式会社 本多組 | 建設課 |
| 令和7年8月29日 | 令和7年度 緊急自然災害防止対策事業 西繁自道川一2 市道美牛線災害防除工事 | 延長 L=41.0m W=2.15m 小型擁壁 V=3.5m3 練石積工 A=6m2 アスファルト舗装工 A=35m2 | 令和7年5月29日 ～ 令和7年12月26日 | 令和7年5月29日 ～ 令和7年12月26日 | 2,134,000円 | 2,134,000円 | 616,000円 | 2,750,000円 | 現道の幅員は狭小であり、敷鉄板の使用枚数を追加して重機の進入路を確保したため、変更契約を行った。 | 有限会社唐崎工業 | 西部土木事務所 |