

変更契約締結状況

※予定価格が200万円を超える建設工事並びに建設コンサルタント等業務
 ※工事(委託)概要、工事(委託)期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

(令和8年1月変更契約締結分)

契約締結日	工事(委託)名	工事(委託)概要	工事(委託)期間 変更前	工事(委託)期間 変更後	当初契約金額 (消費税込)	変更前金額 (消費税込)	変更額 (消費税込)	変更後契約金額 (消費税込)	変更契約の理由	受注業者	担当課
令和8年1月5日	令和6年度(繰越明許) 現年公共土木災害復旧事業 令和6年災第100号 市道日出谷線道路災害復旧工事	復旧延長L=4.0m 幅員W=3.00~3.00 コンクリートブロック積工A=19m2 すり付け工A=25m2 表層工A=19m2 積込(ルーズ)V=827m3 残土処分V=827m3 土砂等運搬V=675m3	令和7年9月8日 ~ 令和8年3月19日	令和7年9月8日 ~ 令和8年3月19日	13,640,000円	13,640,000円	3,069,000円	16,709,000円	現場進入路(淀橋)の幅員が狭小により、大型車の通行不可能のため、運搬車両を大型から4t車に変更したことにより、変更契約を行った。	株式会社岡崎建設	西部土木事務所
令和8年1月6日	令和6年度(繰越明許) 地方創生道整備推進交付金事業 市道矢広中央線道路改良(その5)工事	道路改良工事 延長 L=140.0m 幅員 W=5.5(7.0)m 掘削工 V=8841m3 法面整形工 A=1148m2	令和7年10月9日 ~ 令和8年3月31日	令和7年10月9日 ~ 令和8年3月31日	28,050,000円	28,050,000円	21,032,000円	49,082,000円	掘削土砂を他工事へ流用することになり、運搬距離が伸び、増額となったため、変更契約を行った。	株式会社佐野組	建設課
令和8年1月13日	令和6年度(繰越明許) 内水排除施設整備事業 島木川排水施設詳細設計業務委託	排水施設詳細設計業務 1施設 地質調査業務 一式 用排水路測量設計1路線	令和6年8月15日 ~ 令和8年2月28日	令和6年8月15日 ~ 令和8年2月28日	48,180,000円	53,581,000円	-55,000円	53,526,000円	用排水路再整備に伴う、詳細測量の内、基準点測量の点数減により、変更契約を行った。	株式会社 ウェスコ 岡山支社	西部土木事務所
令和8年1月20日	令和7年度 緊急自然災害防止対策事業 西緊急災舗川-1 市道高山富家線災害防除工事	施工延長 L=240.0m、W=3.80 ~4.40m アスファルト舗装工 A=1,075m2 クラック防止シート張(W=1.0m) L=277m クラック防止シート張(W=0.5m) L=37m	令和7年10月6日 ~ 令和8年2月27日	令和7年10月6日 ~ 令和8年3月27日	8,085,000円	8,085,000円	539,000円	8,624,000円	舗装を打替える工法からひび割れをクラック防止シートで処置して舗装を上乗せする工法に変更したため、変更契約を行った。	株式会社大月組	西部土木事務所
令和8年1月20日	令和6年度(繰越明許) 文化センター管理運営事業 高梁総合文化会館地下タンク改修工事	灯油地下タンク改修工事 一式 ・灯油地下タンク(3,000L)新設 1基 ・既設灯油地下タンク(6,000L)利用停止 1基	令和7年6月5日 ~ 令和8年3月20日	令和7年6月5日 ~ 令和8年3月20日	24,200,000円	29,920,000円	2,244,000円	32,164,000円	新設タンクと地下ピットの埋設地を掘削したところ、電気・機械設備配管及びコンクリートがらが出土し、それぞれ迂回工事と撤去処分が必要となったため、変更契約を行った。	中村建設株式会社	社会教育課

変更契約締結状況

※予定価格が200万円を超える建設工事並びに建設コンサルタント等業務
 ※工事(委託)概要、工事(委託)期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

(令和8年1月変更契約締結分)

契約締結日	工事(委託)名	工事(委託)概要	工事(委託)期間 変更前	工事(委託)期間 変更後	当初契約金額 (消費税込)	変更前金額 (消費税込)	変更額 (消費税込)	変更後契約金額 (消費税込)	変更契約の理由	受注業者	担当課
令和8年1月21日	令和6年度(繰越明許) 有漢工業団地(第2期)造成事業 有漢工業団地(第2期)調整池設置工事	現場打擁壁工V=263.8m3 ブロック積工A=157m2 底張コンクリート工V=330.8m3 転落防止柵工L=186.4m 残土処理工V=3,046.4m3 改良半雄締固V=1,689.1m3 舗装工(As)A=580.6m2	令和6年6月18日 ～ 令和8年1月30日	令和6年6月18日 ～ 令和8年1月30日	106,260,000円	130,614,000円	18,942,000円	149,556,000円	現場内の土質不良により、調整池の設置位置を変更した。加えてセメント安定処理工から改良土搬入締固工への変更と残置部分へのアスファルト舗装を実施するため変更契約を行った。	有限会社千崎建設	産業振興課
令和8年1月22日	令和7年度 成羽美術館運営事業 成羽美術館電気設備改修工事	照明LED化 111台 自動火災報知設備更新 一式 高圧ケーブル更新工事 一式	令和7年8月1日 ～ 令和8年2月28日	令和7年8月1日 ～ 令和8年2月28日	9,119,000円	9,119,000円	132,000円	9,251,000円	既設高圧線ケーブルの地中配管部に、管づまりがあることが判明し、ケーブルの掘り起こしおよび配線のやり替えが必要となったため、変更契約を行った。	有限会社みやもと	社会教育課
令和8年1月23日	令和7年度 過疎対策道路改良事業 市道千住寺線 道路改良工事	延長 L=78.2m 幅員 W=3.00(4.00)m 側溝工 L=78.2m	令和7年7月9日 ～ 令和8年1月30日	令和7年7月9日 ～ 令和8年1月30日	13,684,000円	13,684,000円	2,354,000円	16,038,000円	起点側の法面が脆弱であり、植生マットの施工範囲を拡大したため、変更契約を行った。	株式会社備北産業	建設課