

# 変更契約締結状況

※予定価格が200万円を超える建設工事並びに建設コンサルタント等業務  
 ※工事(委託)、工事(委託)期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

(令和8年3月変更契約締結分)

契約締結日	工 事 ( 委 託 ) 名	工 事 ( 委 託 ) 概 要	工事(委託)期間 変 更 前	工事(委託)期間 変 更 後	当 初 契 約 金 額 ( 消 費 税 込 )	変 更 前 金 額 ( 消 費 税 込 )	変 更 額 ( 消 費 税 込 )	変 更 後 契 約 金 額 ( 消 費 税 込 )	変 更 契 約 の 理 由	受 注 業 者	担 当 課
令和8年3月3日	令和7年度 消防施設整備事業 中井分団第3部ホース乾燥塔新設工事	鉄骨等組立工事 ホース乾燥塔 N=1基	令和7年10月28日 ～ 令和8年3月31日	令和7年10月28日 ～ 令和8年3月31日	3,476,000円	3,476,000円	231,000円	3,707,000円	施工に支障になる支障木の伐採を追加したため変更契約を行った。	株式会社 備北産業	消防総務課
令和8年3月9日	令和7年度 緊急自然災害防止対策事業 高緊自-9 市道小原ノボセ線 災害防除工事	延長 L=44.8m 幅員 W=2.5m 水路工 L=44.8m コンクリートブロック積工 A=146m <sup>2</sup>	令和7年10月10日 ～ 令和8年3月31日	令和7年10月10日 ～ 令和8年3月31日	18,590,000円	18,590,000円	3,267,000円	21,857,000円	週休2日工事の実績及び、田の地盤が軟弱であり、工事用車両の通行に支障をきたすため、仮設工の数量を増加したことによる変更契約を行った。	野田コンストラクション株式会社	建設課
令和8年3月11日	令和7年度 有漢工業団地(第2期)造成事業 有漢工業団地(第2期)造成工事	切土法面整形 A=662m <sup>2</sup> 平ブロック張工 A=662m <sup>2</sup> 基礎コンクリート L=119.5m	令和7年8月15日 ～ 令和8年3月27日	令和7年8月15日 ～ 令和8年3月27日	33,484,000円	33,484,000円	-10,703,000円	22,781,000円	現地再調査により土質を確認したところ、想定よりも良質であったため、法面対策工を一部取り止めたことによる変更契約を行った。	株式会社 備北産業	産業振興課
令和8年3月12日	令和7年度 小規模土地改良事業 水路-1 松岡天王かんがい用排水路改修工事	施工延長 L=196.0m 角型フリューム300型 L=80.0m 角型フリューム250型 L=116.0m ライニングコンクリート L=180.0m	令和6年10月10日 ～ 令和8年3月31日	令和6年10月10日 ～ 令和8年3月31日	8,360,000円	8,360,000円	1,210,000円	9,570,000円	完全週休2日工事の実績による変更契約を行った。また地元協議により、ライニングコンクリートの実施したため、変更契約を行った。	有限会社 佐々木組	農林課
令和8年3月13日	令和6年度(繰越明許) 緊急自然災害防止対策事業 高緊自河-2 普通河川陰地谷川 災害防除工事	災害防除工事 延長 L=119.0m 水路工 L=119.9m	令和6年11月15日 ～ 令和7年3月31日	令和6年11月15日 ～ 令和8年3月31日	13,310,000円	13,310,000円	7,029,000円	20,339,000円	標準断面による発注をしていたが、現地再調査により施工区間、工法の変更をしたため、変更契約を行った。	株式会社 本多組	建設課
令和8年3月16日	令和6年度(繰越) 公共下水道事業 井谷橋橋梁架け替え工事に係る下水道管支線移転工事	・二次仮設管布設工 内径150mmPE添架管布設工 L=30.0m 内径150mmVU管布設工 L=13.8m ・付帯工一式	令和7年3月6日 ～ 令和8年3月31日	令和7年3月6日 ～ 令和8年3月31日	6,930,000円	8,998,000円	2,893,000円	11,891,000円	岡山県が施工する仮設橋への下水管添架用架台及び足場の設置を追加する必要が生じたため、変更契約を行った。	野田コンストラクション株式会社	上下水道課
令和8年3月16日	令和7年度 農道管理事業 農管工-2 農道奥吉備街道線(一定要件)舗装修繕工事	施工延長 L=230.0m オーバーレイ舗装工 A=759m <sup>2</sup> 中央線(破線) L=115.0m 外側線(実線) L=230.0m	令和7年12月4日 ～ 令和8年3月31日	令和7年12月4日 ～ 令和8年3月31日	3,080,000円	3,080,000円	792,000円	3,872,000円	現地精査による諸数量の変更。完全週休二日工事の実績に伴う変更契約を行った。	有限会社島田建設	農林課

# 変更契約締結状況

※予定価格が200万円を超える建設工事並びに建設コンサルタント等業務  
 ※工事(委託)、工事(委託)期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

(令和8年3月変更契約締結分)

契約締結日	工 事 ( 委 託 ) 名	工 事 ( 委 託 ) 概 要	工事(委託)期間 変 更 前	工事(委託)期間 変 更 後	当 初 契 約 金 額 ( 消 費 税 込 )	変 更 前 金 額 ( 消 費 税 込 )	変 更 額 ( 消 費 税 込 )	変 更 後 契 約 金 額 ( 消 費 税 込 )	変 更 契 約 の 理 由	受 注 業 者	担 当 課
令和 8年 3月17日	令和7年度 町並み環境整備事業 市道石火矢町寺町線(1工区) 道路美装 化工事	延 長 L=182.3m 幅 員 W=3.2~6.7m 舗装工 A=738m <sup>2</sup> ショットプラスト工 A=738m <sup>2</sup>	令和 7年 8月 1日 ~ 令和 8年 3月 31日	令和 7年 8月 1日 ~ 令和 8年 3月 31日	16,907,000円	16,907,000円	6,974,000円	23,881,000円	本工事の対象路線は景観形成道路であることから、一体的な景観形成を図るため、施工延長を追加したことによる変更契約を行った。	株式会社 森産業	建設課
令和 8年 3月17日	令和7年度 子ども園施設整備事業 市道南町近似的線道路舗装工事	施工延長 L=50.0m 幅員 W=9.7~9.6m 基層 A=479m <sup>2</sup> (t=5cm) 表層 A=479m <sup>2</sup> (t=5cm) 路盤工 A=24m <sup>2</sup>	令和 8年 1月 22日 ~ 令和 8年 3月 31日	令和 8年 1月 22日 ~ 令和 8年 3月 31日	11,440,000円	11,440,000円	1,672,000円	13,112,000円	当初予定していなかった高梁こども園入口の補強のため、上層下層路盤を追加したことによる変更契約を行った。	野田コンストラクション株式会社	教育総務課
令和 8年 3月18日	令和6年度 (繰越明許) 現年公共土木災害復旧事業 令和6年災第72号 市道平岩線 道路災害復旧工事	復旧延長 L=3.0m 幅 員 W=5.10~4.80m コンクリートブロック積工 A=6m <sup>2</sup> 小口止コンクリート N=2箇所	令和 7年 2月 10日 ~ 令和 8年 3月 31日	令和 7年 2月 10日 ~ 令和 8年 3月 31日	2,145,000円	2,145,000円	77,000円	2,222,000円	週休2日工事の実績による変更契約を行った。	株式会社 本多組	建設課
令和 8年 3月18日	令和6年度(繰越明許) 地方創生道整備 推進交付金事業 市道矢広中央線道路改良(その5) 工事	道路改良工事 延長 L=140.0m 幅員 W=5.5(7.0)m 掘削工 V=8830m <sup>3</sup> 法面整形工 A=1419m <sup>2</sup>	令和 7年 10月 9日 ~ 令和 8年 3月 31日	令和 7年 10月 9日 ~ 令和 8年 3月 31日	28,050,000円	49,082,000円	4,158,000円	53,240,000円	週休2日工事の実績による変更契約を行った。また、土砂運搬に当たり仮設道が必要となったため変更契約を行った。	株式会社 佐野組	建設課
令和 8年 3月19日	令和6年度(繰越明許) 緊急自然災害防止 対策事業 高警自-8 市道井谷1号線 災害防除工事	災害防除工事 簡易吹付法砕工 A=172m <sup>2</sup> 枠内モルタル吹付工 A=115m <sup>2</sup>	令和 6年 9月 13日 ~ 令和 8年 3月 31日	令和 6年 9月 13日 ~ 令和 8年 3月 31日	5,269,000円	5,269,000円	6,655,000円	11,924,000円	現地法面調査の結果、法面表層の風化範囲が想定より広く、市道への法面表層崩壊対策として、同一工法による法面の安定を図る必要が生じたため、施工面積が増加。変更契約を行った。	株式会社 リクセン	建設課
令和 8年 3月19日	令和7年度 地方創生道整備推進交付金 事業 市道檜林線(1工区)道路改良工事	L=50.0m W=4.0(5.0)m 練積ブロック工 A=215m <sup>2</sup> 重圧管Φ700敷設工 L=18.0m	令和 7年 9月 8日 ~ 令和 8年 3月 31日	令和 7年 9月 8日 ~ 令和 8年 3月 31日	31,900,000円	31,900,000円	6,512,000円	38,412,000円	現地発生土の土質が悪く、置き換えによる搬出・搬入が必要になったため、変更契約を行った。	有限会社 三宅工務店	建設課
令和 8年 3月23日	令和6年度(繰越) 水道事業 和田・神崎・陰地配水区 井谷橋橋梁架 け替え工事に係る水道管支障移転工事	一次仮設管撤去工(φ100) L=28.6m 二次仮設管布設工(φ100) L=30.3m	令和 7年 3月 6日 ~ 令和 8年 3月 31日	令和 7年 3月 6日 ~ 令和 8年 3月 31日	7,700,000円	7,700,000円	2,651,000円	10,351,000円	一次仮設で使用した水管橋(H鋼桁橋)を撤去したこと及び仮橋に設置した水道管(二次仮設)に保護材を追加したため、変更契約を行った。	野田コンストラクション株式会社	上下水道課

# 変更契約締結状況

※予定価格が200万円を超える建設工事並びに建設コンサルタント等業務  
 ※工事(委託)、工事(委託)期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

(令和8年3月変更契約締結分)

契約締結日	工事(委託)名	工事(委託)概要	工事(委託)期間 変更前	工事(委託)期間 変更後	当初契約金額 (消費税込)	変更前金額 (消費税込)	変更額 (消費税込)	変更後契約金額 (消費税込)	変更契約の理由	受注業者	担当課
令和8年3月23日	令和7年度 都市構造再編集集中支援事業 南改-4 市道南町旭町線 道路改良工事	道路改良工事 延長 L=60.0m(左) 幅員 W =5.50(12.00)m 盛土工 V=50m3 側溝工 L=60.1m 構造物取壊し工 V=27m3	令和7年12月10日 ～ 令和8年3月31日	令和7年12月10日 ～ 令和8年3月31日	8,360,000円	8,360,000円	1,122,000円	9,482,000円	不可視部の構造物撤去施工数量が増したため、変更契約を行った。	中村建設 株式会社	建設課
令和8年3月23日	令和7年度 岡山自動車道付加車線設置 推進事業 岡山自動車道本線外盛土(土地原地区そ の6)工事	盛土場整備工 水道管敷設 L=947.0m U型側溝 L=119.8m	令和7年6月5日 ～ 令和8年3月31日	令和7年6月5日 ～ 令和8年3月31日	22,110,000円	22,110,000円	1,317,800円	23,427,800円	地元調整により、水道管敷設・U型側溝の設置箇所変更したため、変更契約を行った。	有限会社 千崎建設	建設課
令和8年3月24日	令和7年度 都市構造再編集集中支援事業 南改-3 市道南町旭町線 道路改良工事	道路改良工事 延長L=60.0m(左) 幅員W=5. 50(12.00)m 盛土工 V=42m3 側溝工 L=58.0m	令和7年6月3日 ～ 令和8年3月31日	令和7年6月3日 ～ 令和8年3月31日	5,170,000円	5,170,000円	264,000円	5,434,000円	週休2日工事の実績による変更契約を行った。	中村建設 株式会社	建設課
令和8年3月24日	令和7年度 病院施設整備事業 高梁市国民健康保険成羽病院昇降機改 修工事	昇降機改修工事 一式	令和7年9月1日 ～ 令和8年3月31日	令和7年9月1日 ～ 令和8年3月31日	10,670,000円	10,670,000円	-220,000円	10,450,000円	現地調査及び施工段階における詳細検討の結果、施工方法及び仕様部材を見直したことでより部材数量に増減が生じたため、設変更契約を行った。	株式会社日立ビルシ テム 中国支社	成羽病院事務局
令和8年3月25日	令和6年度(繰越明許) 過単独土木災 害復旧事業 高過単災修-16 市道桐山峠線 災害修繕工事	災害修繕工事 復旧延長 L=9.7m コンクリートブロック積工 A=14m 2	令和6年9月5日 ～ 令和7年3月31日	令和6年9月5日 ～ 令和8年3月31日	2,321,000円	2,321,000円	198,000円	2,519,000円	工事用道路が狭隘であり、車両の進入が困難なため、幅員を確保することにより、掘削土量が増加したため、変更契約を行った。	株式会社 小野	建設課
令和8年3月26日	令和6年度(繰越明許) 緊急自然災害防 止対策事業 高警自河-4 普通河川市場下谷川(1工区) 災害防除 工事	延長 L=40.0m 大型フレーム掘付L=39.3m	令和7年2月12日 ～ 令和7年3月31日	令和7年2月12日 ～ 令和8年3月31日	5,203,000円	5,203,000円	341,000円	5,544,000円	週休2日工事の実績による変更契約を行った。	株式会社 小野	建設課
令和8年3月26日	令和6年度(繰越明許) 緊急自然災害防 止対策事業 高警自河-5 普通河川市場下谷川(2工区) 災害防除 工事	延長 L=50.0m 大型フレーム掘付L=50.0m	令和7年9月8日 ～ 令和8年3月31日	令和7年9月8日 ～ 令和8年3月31日	5,456,000円	5,456,000円	-341,000円	5,115,000円	本箇所は1、2工区に分割して発注しており、入札の結果、両工区を同一業者が落札したことにより当初各工区で計画していた仮設工(敷鉄板)の重複利用が可能となったため、変更契約を行った。	株式会社 小野	建設課

# 変更契約締結状況

※予定価格が200万円を超える建設工事並びに建設コンサルタント等業務  
 ※工事(委託)、工事(委託)期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

(令和8年3月変更契約締結分)

契約締結日	工事(委託)名	工事(委託)概要	工事(委託)期間 変更前	工事(委託)期間 変更後	当初契約金額 (消費税込)	変更前金額 (消費税込)	変更額 (消費税込)	変更後契約金額 (消費税込)	変更契約の理由	受注業者	担当課
令和8年3月26日	令和6年度(繰越明許)道路メンテナンス事業 高ト修-1 市道城山線(城山トンネル)トンネル修繕工事	トンネル延長 L=127.0m W=6.45(8.70)m ネット工 A=196m <sup>2</sup> 防錆処理工 A=0.2m <sup>2</sup> シート工 A=12m <sup>2</sup>	令和7年10月28日 ～ 令和8年3月31日	令和7年10月28日 ～ 令和8年3月31日	17,270,000円	17,270,000円	935,000円	18,205,000円	現地精査の結果、損傷が進行していた箇所ネット工面積を追加したため、変更契約を行った。	株式会社 備北産業	建設課
令和8年3月26日	令和7年度 都市構造再編集集中支援事業 中改-6 市道中原町新町線 道路改良工事	施工延長 L=98.0m W=5.5(9.5)m 路側工 L=98.3m	令和7年12月25日 ～ 令和8年3月31日	令和7年12月25日 ～ 令和8年3月31日	5,115,000円	5,115,000円	319,000円	5,434,000円	狭隘箇所での施工により、交通誘導警備員を実施数量にて変更したため変更契約を行った。	スリーコウ 株式会社	建設課