

変更契約締結状況

※予定価格が200万円を超える建設工事並びに建設コンサルタント等業務
※工事(委託)概要、工事(委託)期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

(令和8年6月変更契約締結分)

契約締結日	工 事 (委 託) 名	工 事 (委 託) 概 要	工事(委託)期間 変 更 前	工事(委託)期間 変 更 後	当 初 契 約 金 額 (消 費 税 込)	変 更 前 金 額 (消 費 税 込)	変 更 額 (消 費 税 込)	変更後契約金額 (消 費 税 込)	変 更 契 約 の 理 由	受 注 業 者	担 当 課
令和 8年 6月 2日	令和7年度 (繰越明許)現年公共土木災害復旧事業 令和7年災第101号 市道小谷線道路災害復旧工事(4工区)	復旧延長 L=33. 0m 幅員 W=4. 00m～4. 00m 掘削工(積込) V=226m3 土砂等運搬 V=226m3	令和 8年 1月 30日 ～ 令和 8年 8月 31日	令和 8年 1月 30日 ～ 令和 8年 8月 31日	4,015,000円	4,015,000円	1,166,000円	5,181,000円	掘削工の数量増加及びそれに伴う土砂等運搬数量の変更、および週休2日工事の実績による変更契約を行った。	興成開発株式会社	西部土木事務所
令和 8年 6月 5日	令和7年度 (繰越明許)コミュニティ施設維持管理事業 傾家コミュニティハウス ホール改修工事	建築工事 床改修工事 A=107.7㎡ 手摺設置工事 19.4m 電気設備工事 一般照明器具 新設36台 撤去36台	令和 8年 2月 17日 ～ 令和 8年 7月 31日	令和 8年 2月 17日 ～ 令和 8年 7月 31日	6,105,000円	6,743,000円	297,000円	7,040,000円	手摺ブラケット設置予定箇所の下地調査したところ、構造躯体や柱位置などが支障となり、下地板を追加設置するため、変更契約を行った。	株式会社池田建設	川上地域局
令和 8年 6月 11日	令和7年度 (繰越明許)現年公共土木災害復旧事業 令和7年災第89号 市道前北線道路災害復旧工事(1工区)	復旧延長 L=10. 0m 幅員 W=2. 80m～2. 80m コンクリートブロック積工(基礎・裏コン有) A=47m2 小口止コンクリート N=2箇所 取付工 A=18m2	令和 8年 1月 30日 ～ 令和 8年 8月 31日	令和 8年 1月 30日 ～ 令和 8年 8月 31日	8,217,000円	8,217,000円	22,000円	8,239,000円	週休2日工事の実績による変更契約を行った。	有限会社光土水	西部土木事務所
令和 8年 6月 12日	令和7年度 (繰越明許)現年公共土木災害復旧事業 令和7年災第94号 市道乙原・坪野線道路災害復旧工事(2工区)	復旧延長 L=19. 0m 幅員 W=3. 00m～2. 50m コンクリートブロック積工(基礎・裏コン有) A=46m2 小口止コンクリート N=2箇所 取付工 A=4m2	令和 8年 1月 30日 ～ 令和 8年 8月 31日	令和 8年 1月 30日 ～ 令和 8年 8月 31日	6,061,000円	6,061,000円	11,000円	6,072,000円	週休2日工事の実績による変更契約を行った。	有限会社光土水	西部土木事務所
令和 8年 6月 15日	令和7年度 (繰越明許)現年公共土木災害復旧事業 令和7年災第90号 市道前北線道路災害復旧工事(2工区)	復旧延長 L=11. 0m 幅員 W=3. 00m～2. 80m コンクリートブロック積工(基礎・裏コン有) A=34m2 小口止コンクリート N=2箇所 取付工 A=10m2	令和 8年 1月 30日 ～ 令和 8年 8月 31日	令和 8年 1月 30日 ～ 令和 8年 8月 31日	5,148,000円	5,148,000円	1,518,000円	6,666,000円	現地発生土の土質が悪く、流用することが出来ず、搬入土に変更したため、変更契約を行った。	有限会社光土水	西部土木事務所
令和 8年 6月 15日	令和7年度 (繰越明許) コミュニティ施設維持管理事業 傾家コミュニティハウストイレ改修工事	機械設備工事 トイレ改修工事一式 簡易水洗腰掛便器 2組 簡易水洗小便器 1組	令和 8年 3月 11日 ～ 令和 8年 8月 21日	令和 8年 3月 11日 ～ 令和 8年 8月 21日	5,951,000円	5,951,000円	143,000円	6,094,000円	天井を撤去したところ、トイレブースの一部が構造体となっておりし、補強が必要となり、変更契約を行った。	株式会社山室建設	川上地域局
令和 8年 6月 22日	令和7年度 法面長寿命化修繕事業 市道玉川落合線法面修繕工事	施工延長 L=108.6m 幅員 W=7.5m ロックネット A=1826m2	令和 7年10月 23日 ～ 令和 8年 6月 30日	令和 7年10月 23日 ～ 令和 8年 6月 30日	42,900,000円	42,900,000円	14,707,000円	57,607,000円	現場の伐採を行い、現場測量したところ、計画図面と現地形状に差異があり、ロックネットの施工数量に異動が生じたため、変更契約を行った。	佐藤建設工業株式会社	建設課
令和 8年 6月 23日	令和7年度 緊急自然災害防止対策事業 高緊自河ー3 普通河川市場下谷川(3工区) 災害防除工事	延長 L=42. 0m 角フリューム据付 L=42. 0m 石積の復旧 CoV=8. 64m3	令和 7年12月 18日 ～ 令和 8年 6月 30日	令和 7年12月 18日 ～ 令和 8年 6月 30日	4,400,000円	4,400,000円	1,166,000円	5,566,000円	床掘の影響により取り壊した石積を復旧することによる変更変更を行った。	株式会社小野	建設課