

変更契約締結状況

※予定価格が200万円を超える建設工事並びに建設コンサルタント等業務
※工事(委託)概要、工事(委託)期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

(令和8年7月変更契約締結分)

契約締結日	工 事 (委 託) 名	工 事 (委 託) 概 要	工事(委託)期間 変 更 前	工事(委託)期間 変 更 後	当 初 契 約 金 額 (消 費 税 込)	変 更 前 金 額 (消 費 税 込)	変 更 額 (消 費 税 込)	変 更 後 契 約 金 額 (消 費 税 込)	変 更 契 約 の 理 由	受 注 業 者	担 当 課
令和 8年 7月 3日	令和7年度（繰越明許）現年公共土木災害復旧事業 令和7年災第93号 市道乙原・坪野線道路災害復旧工事(1工区)	復旧延長 L=6. 0m 幅員 W=4. 00m～4. 00m コンクリートブロック積工(基礎・裏コン有) A=30m2 小口止コンクリート N=2箇所 取付工 A=52m2	令和 8年 1月30日 ～ 令和 8年 8月31日	令和 8年 1月30日 ～ 令和8年8月31日	7,326,000円	7,326,000円	2,189,000円	9,515,000円	週休2日工事の実績および取付部分の数量が増加したため、変更契約を行った。	有限会社 松井組	西部土木事務所
令和 8年 7月 9日	令和7年度（繰越明許）地方創生道整備推進交付金事業 市道矢広中央線道路改良(その6)工事	道路改良工事 延長 L=160. 0m 幅員 W=5.5(7. 0)m U型側溝 L=323.3m L型側溝 L=25. 6m	令和 8年 4月 6日 ～ 令和 8年 9月30日	令和 8年 4月 6日 ～ 令和 8年 9月30日	10,890,000円	10,956,000円	1,991,000円	12,947,000円	週休2日工事の実績および擦り付け部の側溝を延伸したため、変更契約を行った。	株式会社 佐野組	建設課
令和 8年 7月14日	令和7年度（繰越明許）現年公共土木災害復旧事業 令和7年災第106号 市道大蔵・高岩線道路災害復旧工事(2工区)	復旧延長 L=9. 0m 幅員 W=4. 80m～5. 40m コンクリートブロック積工(基礎・裏コン有) A=31m2 小口止コンクリート N=2箇所 取付工 A=9m2	令和 8年 1月29日 ～ 令和 8年 8月31日	令和 8年 1月29日 ～ 令和 8年 8月31日	5,742,000円	5,742,000円	-220,000円	5,522,000円	取付工の面積が減少したため、変更契約を行った。	株式会社 大宝建設	西部土木事務所
令和 8年 7月14日	令和7年度（繰越明許）現年公共土木災害復旧事業 令和7年災第105号 市道大蔵・高岩線道路災害復旧工事(1工区)	復旧延長 L=15. 0m 幅員 W=7. 70m～5. 70m コンクリートブロック積工(基礎・裏コン有) A=42m2 取付工 A=5m2	令和 8年 1月29日 ～ 令和 8年 8月31日	令和 8年 1月29日 ～ 令和 8年 8月31日	5,093,000円	5,093,000円	88,000円	5,181,000円	週休2日工事の実績および法面工に使用する植生シートの面積が増加したため、変更契約を行った。	株式会社 大宝建設	西部土木事務所
令和 8年 7月14日	令和7年度（繰越明許）現年公共土木災害復旧事業 令和7年災第104号 市道麓線道路災害復旧工事	復旧延長 L=14. 0m 幅員 W=2. 60m～3. 00m コンクリートブロック積工(基礎・裏コン有) A=59m2 小口止コンクリート N=2箇所 取付工 A=14m2	令和 8年 1月30日 ～ 令和 8年10月30日	令和 8年 1月30日 ～ 令和 8年10月30日	9,460,000円	9,460,000円	22,000円	9,482,000円	週休2日工事の実績による変更契約を行った。	興成開発 株式会社	西部土木事務所
令和 8年 7月15日	令和7年度(繰越)下水道事業 原田南本町汚水幹線 舗装復旧工事	舗装工 A=773㎡	令和 8年 5月 7日 ～ 令和 8年 7月21日	令和 8年 5月 7日 ～ 令和 8年11月30日	7,634,000円	7,634,000円	5,302,000円	12,936,000円	他工事との調整により、施工範囲を延長したこと、及び、仕上り高さ調整のための掘削工、既存排水樹撤去工等を追加したため、変更契約を行った。	佐藤建設工業株式会社	上下水道課
令和 8年 7月16日	令和7年度 緊急浚渫推進事業 緊急工－1 秋町残土処理場(進入路)道路整備工事	延長 L=163. 7m 幅員 W=5. 5(6. 5)m 側溝工 L=258. 8m 集水樹工 N=4箇所 路床置換 V=261m3 場内整備工 N=1式	令和 7年 6月 2日 ～ 令和 8年 7月31日	令和 7年 6月 2日 ～ 令和 8年 7月31日	46,860,000円	69,850,000円	20,878,000円	90,728,000円	進入路整備に伴い、隣接施設場内を工事用道路として利用したところ、原状回復を行う必要が生じ、舗装工等を追加したため、変更契約を行った。	株式会社 備北産業	建設課

変更契約締結状況

※予定価格が200万円を超える建設工事並びに建設コンサルタント等業務
※工事(委託)概要、工事(委託)期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

(令和8年7月変更契約締結分)

契約締結日	工 事 (委 託) 名	工 事 (委 託) 概 要	工事(委託)期間 変 更 前	工事(委託)期間 変 更 後	当 初 契 約 金 額 (消 費 税 込)	変 更 前 金 額 (消 費 税 込)	変 更 額 (消 費 税 込)	変更後契約金額 (消 費 税 込)	変 更 契 約 の 理 由	受 注 業 者	担 当 課
令和 8年 7月22日	令和7年度 道路メンテナンス事業 高橋修-2 市道下組大切谷線(妹尾上橋) 橋梁修繕工事	橋長 L=5.0m 幅員 W=3.5m 塗替塗装工 A=62m2	令和 8年 1月22日 ～ 令和 8年 7月31日	令和 8年 1月22日 ～ 令和 8年 7月31日	3,674,000円	3,674,000円	2,211,000円	5,885,000円	塗膜含有試験を実施した結果、鉛及び六価クロムが検出され、労働安全衛生規則等に基づき、防護服等の着用が義務付けられており、それに係る費用を追加したため、変更契約を行った。	株式会社 山室建設	建設課
令和 8年 7月24日	令和7年度 道整備交付金事業 林道女郎池線開設工事	施工延長 L=601. 4m W=3. 6m 切土工 V=1, 797m3 盛土工 V=864m3 排水施設工 L=120. 3m 残土工 V=797m2 伐根材処分 109空m3 伐木材処分 72m3	令和 7年 9月19日 ～ 令和 8年 7月31日	令和 7年 9月19日 ～ 令和 8年 7月31日	17,600,000円	17,600,000円	5,709,000円	23,309,000円	現場内流用土の土質不良に伴い、盛土不足による地山掘削土量の増加及び伐木・伐根材処分費の追加したため、変更契約を行った。	株式会社 本多組	農林課
令和 8年 7月27日	令和7年度 有漢工業団地(第2期)造成事業 有漢工業団地(第2期)宅盤造成工事	路体盛土 A=5, 071m2 仕上土 A=16, 340m2(t=10cm) 水路工 L=722. 3m 自由勾配側溝工 L=166. 3m 表層工 A=166m2(t=5cm)	令和 7年11月12日 ～ 令和 8年 8月31日	令和 7年11月12日 ～ 令和 8年 8月31日	70,290,000円	70,290,000円	11,209,000円	81,499,000円	路体盛土、水路工及び管渠工を追加したため、変更契約を行った。	株式会社 備北産業	産業振興課